

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KETAHUN  
Jl. Jati No 39 Sawah Lebar PO. BOX 05 Bengkulu - 38228 Telepon : (0736) 21129, Faximile : (0736) 24522


# RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2020 (REVISI)

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Blok           | : 8 (DELAPAN)              |
| Fungsi Kawasan | : Hutan Lindung Bukit Daun |
| KPH            | : Bukit Daun               |
| Desa           | : Lubuk Unen Baru          |
| Kecamatan      | : Merigi Kelindang         |
| Kabupaten      | : Bengkulu Tengah          |
| Provinsi       | : Bengkulu                 |
| DAS            | : Lemau                    |
| Luas           | : 200 HA                   |


Bengkulu, Juli 2020


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2020**  
**(REVISI)**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Blok           | : 8 (DELAPAN)              |
| Fungsi Kawasan | : Hutan Lindung Bukit Daun |
| KPH            | : Bukit Daun               |
| Desa           | : Lubuk Unen Baru          |
| Kecamatan      | : Merigi Kelindang         |
| Kabupaten      | : Bengkulu Tengah          |
| Provinsi       | : Bengkulu                 |
| DAS            | : Lemau                    |
| Luas           | : 200 HA                   |

**DISAHKAN**  
Kepala BPDASHL Ketahun  
  
Irpana Nur, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19740801 200112 1 004

**DIKETAHUI:**  
Kepala Dinas LHK  
Prov. Bengkulu,  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTAN  
Ir. Sorjum Ahyan, MT  
NIP. 19640131 199101 1 001

**DINILAI:**  
Kepala Seksi Program DASHL  
BPDASHL Ketahun  
  
Yumi Lestari, S.Si., M.Sc.  
NIP. 19770506 200212 2 003

**DISUSUN**  
TIM Penyusun  
Ketua  
  
Syamsul Bahri, S.IP.  
NIP. 19631102 199403 1 009



# KATA PENGANTAR

---

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana nasional non alam pada Bulan Maret 2020 telah mengubah tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara dari berbagai aspek, tidak terkecuali pada aspek penyelenggaraan Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada menteri/kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan salah satu program prioritas nasional yang sebagian anggarannya direlokasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Rancangan Kegiatan Penanaman RHL Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Desember 2019 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE.12/MENLHK-PDASHL/SET/DAS.1/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020.

Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 (Revisi) Blok 8 pada Hutan Lindung Bukit Daun seluas 200 Ha yang terletak pada Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Bulan Desember 2019. Rancangan kegiatan ini digunakan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Perubahan rancangan ini dilakukan khusus yang berkaitan dengan:

1. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Rancangan ini masih memerlukan masukan dari pihak pelaksana ataupun pengawas dilapangan untuk penyempurnaannya. Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan ini kami ucapkan terima kasih, semoga rancangan ini bermanfaat dalam pencapaian keberhasilan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bengkulu, Juli 2020  
Ketua Tim Penyusun



Syamsul Bahri, S.IP  
NIP. 196311021994031009

# DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| KATA PENGANTAR .....                             | i    |
| DAFTAR ISI .....                                 | ii   |
| DAFTAR TABEL .....                               | iv   |
| <b>BAB IV. RANCANGAN BIAYA</b>                   |      |
| 4.1 Pembuatan Tanaman (P0).....                  | IV-1 |
| 4.2 Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)..... | IV-4 |
| 4.3 Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2).....   | IV-5 |
| 4.4 Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya.....   | IV-6 |
| <b>BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN</b>        |      |
| 5.1 Jadwal Kegiatan Tahun Berjalan .....         | V-1  |
| 5.2 Pemeliharaan Tanaman Tahun Ke-1 (P1) .....   | V-3  |
| 5.3 Pemeliharaan Tanaman Tahun Ke-2 (P2) .....   | V-3  |



# DAFTAR TABEL

|   |      |
|---|------|
| Tabel 4.1 Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit .....                                   | V-1  |
| Tabel 4.2 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0) .....              | IV-2 |
| Tabel 4.3 Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) .....           | IV-4 |
| Tabel 4.4 Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) .....             | IV-5 |
| Tabel 4.5. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya .....                                      | IV-6 |
| Tabel 5.1. Rencana Jadwal Pelaksanaan Penyediaan Bibit Tahun 2020 .....                     | V-1  |
| Tabel 5.2. Rencana Jadwal Pelaksanaan Penanaman (P0) Tahun 2021 .....                       | V-2  |
| Tabel 5.3. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Ke-1 (P1) Tahun 2022 .....       | V-3  |
| Tabel 5.4. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Ke-2 (P2) Tahun 2023 ..... | V-4  |

# BAB IV

## RANCANGAN BIAYA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE.12/MENLHK-PDASHL/SET/DAS.1/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 yang belum dilakukan penanaman pada musim hujan pertama (awal tahun 2020) maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembuatan tanaman (P0), yang terdiri dari penyediaan bibit dan penanaman, sedianya dilaksanakan pada tahun 2020 namun kemudian diubah menjadi dua tahap yaitu penyediaan bibit P0 tanpa bibit sulaman dilaksanakan tahun 2020 dan penanaman bibit dan penyediaan bibit sulaman tahun berjalan dilaksanakan tahun 2021;
- b. pemeliharaan I dilaksanakan pada tahun 2022;
- c. pemeliharaan II dilaksanakan pada tahun 2023.

### 4.1 PEMBUATAN TANAMAN (P0)

#### A. Penyediaan Bibit

Tabel 4.1 Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit

| No. | Jenis Kegiatan   | Volume Kegiatan |        | Kebutuhan |        |                   |
|-----|------------------|-----------------|--------|-----------|--------|-------------------|
|     |                  | Satuan          | Volume | Satuan    | Volume | Harga Satuan (Rp) |
| I.  | Penyediaan Bibit |                 |        |           |        |                   |
| 1   | HHBK             |                 |        |           |        |                   |
|     | - Pala           | Ha              | 200    | Batang    | 16.000 | 208.000.000       |



| No.  | Jenis Kegiatan                   | Volume Kegiatan |        | Kebutuhan |        |                   | Jumlah Biaya (Rp.) |
|------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------------------|
|      |                                  | Satuan          | Volume | Satuan    | Volume | Harga Satuan (Rp) |                    |
|      | - Alpokat                        | Ha              | 200    | Batang    | 13.600 | 4.000             | 54.400.000         |
|      | - Petai                          | Ha              | 200    | Batang    | 13.600 | 4.000             | 54.400.000         |
|      | - Durian                         | Ha              | 200    | Batang    | 13.600 | 4.000             | 54.400.000         |
|      | - Pinang                         | Ha              | 200    | Batang    | 23.200 | 5.000             | 116.000.000        |
|      | <b>JUMLAH I</b>                  |                 |        |           |        |                   | <b>487.200.000</b> |
| II.  | <b>BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN</b> |                 |        |           |        |                   | <b>48.720.000</b>  |
|      | Pembulatan                       |                 |        |           |        |                   |                    |
| III. | <b>TOTAL JUMLAH BIAYA</b>        |                 |        |           |        |                   | <b>535.920.000</b> |

### B. Penanaman

Tabel 4.2 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0)

| No. | Jenis Kegiatan  | Volume Kegiatan |        | Kebutuhan |        |                   | Jumlah Biaya (Rp.) |
|-----|---|-----------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------------------|
|     |   | Satuan          | Volume | Satuan    | Volume | Harga Satuan (Rp) |                    |
| I.  | <b>Gaji - Upah</b>  |                 |        |           |        |                   |                    |
| 1   | Persiapan Lapangan dan Pembuatan Jalan Pemeriksaan  | Ha              | 200    | HOK       | 800    | 85.000            | 68.000.000         |
| 2   | Pemasangan Ajir, Pembuatan Lubang Tanam dan Piringan.   | Ha              | 200    | HOK       | 1.400  | 85.000            | 119.000.000        |
| 3   | Pembuatan papan nama dan gubuk kerja/pondok kerja   | Ha              | 200    | HOK       | 216    | 85.000            | 18.360.000         |
| 4   | Distribusi Bibit dan penanaman  | Ha              | 200    | HOK       | 1.200  | 85.000            | 102.000.000        |
| 5   | Pemeliharaan Tahun Berjalan Penyiangan dan Pendangiran (3x) serta Penyulaman dan pemupukan (1x) | Ha              | 200    | HOK       | 1.200  | 85.000            | 102.000.000        |



|            |  |    |     |        |        |            |                    |
|------------|--|----|-----|--------|--------|------------|--------------------|
| 6          | Pembuatan penyempurnaan teknik konservasi tanah berbasis lahan | Ha | 200 | HOK    | 1.080  | 85.000     | 91.800.000         |
| 7          | Pengawasan /Mandor Tanam                                       | Ha | 200 | OB     | 20     | 2.000.000  | 40.000.000         |
|            | <b>JUMLAH I</b>  |    |     |        |        |            | <b>541.160.000</b> |
|            | <b>II. Pengadaan Bahan</b>                                     |    |     |        |        |            |                    |
| 1          | Pengadaan patok arah larikan                                   | Ha | 200 | Patok  | 10.000 | 2.000      | 20.000.000         |
| 2          | Pengadaan ajir   | Ha | 200 | Batang | 80.000 | 250        | 20.000.000         |
| 3          | Pengadaan Papan Nama Blok                                      | Ha | 200 | Unit   | 1      | 750.000    | 750.000            |
| 4          | Pengadaan Papan Nama Petak                                     | Ha | 200 | Unit   | 8      | 500.000    | 4.000.000          |
| 5          | Pengadaan Pondok Kerja   | Ha | 200 | Unit   | 1      | 15.000.000 | 15.000.000         |
| 6          | Pengadaan Pupuk dan atau media tanam                           | Ha | 200 | Kg     | 4.000  | 11.000     | 44.000.000         |
| 7          | Pengadaan Obat-obatan/Herbisida                                | Ha | 200 | Paket  | 200    | 200.000    | 40.000.000         |
|            | <b>JUMLAH II</b>   |    |     |        |        |            | <b>143.750.000</b> |
|            | <b>III. Penyediaan Bibit</b>                                   |    |     |        |        |            |                    |
| 1          | HHBK   |    |     |        |        |            |                    |
|            | - Pala   | Ha | 200 | Batang | 1.600  | 13.000     | 20.800.000         |
|            | - Alpokat  | Ha | 200 | Batang | 1.360  | 4.000      | 5.440.000          |
|            | - Petai  | Ha | 200 | Batang | 1.360  | 4.000      | 5.440.000          |
|            | - Durian   | Ha | 200 | Batang | 1.360  | 4.000      | 5.440.000          |
|            | - Pinang   | Ha | 200 | Batang | 2.320  | 5.000      | 11.600.000         |
|            | <b>JUMLAH III</b>  |    |     |        |        |            | <b>48.720.000</b>  |
| <b>IV.</b> | <b>JUMLAH BIAYA</b>  |    |     |        |        |            | <b>733.630.000</b> |
| <b>V.</b>  | <b>BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN</b>                               |    |     |        |        |            | <b>73.363.000</b>  |
|            | Pembulatan   |    |     |        |        |            |                    |
| <b>VI.</b> | <b>TOTAL JUMLAH BIAYA</b>                                      |    |     |        |        |            | <b>806.993.000</b> |



#### 4.2 PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)

Tabel 4.3 Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)

| No.         | Jenis Kegiatan  | Volume Kegiatan |        |        | Kebutuhan |                   |  | Jumlah Biaya (Rp.) |
|-------------|---|-----------------|--------|--------|-----------|-------------------|--|--------------------|
|             |   | Satuan          | Volume | Satuan | Volume    | Harga Satuan (Rp) |  |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Gaji - Upah</b>  |                 |        |        |           |                   |  |                    |
| 1           | Distribusi bibit ke lubang tanam  | Ha              | 200    | HOK    | 200       | 85.000            |  | 17.000.000         |
| 2           | Penyulaman  | Ha              | 200    | HOK    | 400       | 85.000            |  | 34.000.000         |
| 3           | Penyiangan dan pendangiran (3x); pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit (1x) | Ha              | 200    | HOK    | 1.920     | 85.000            |  | 163.200.000        |
| 4           | Pengawasan /Mandor Tanam  | Ha              | 200    | OB     | 22        | 2.000.000         |  | 44.000.000         |
|             | <b>JUMLAH I</b>   |                 |        |        |           |                   |  | <b>258.200.000</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Pengadaan Bahan</b>  |                 |        |        |           |                   |  |                    |
| 1           | Pengadaan pupuk   | Ha              | 200    | Kg     | 4.000     | 11.000            |  | 44.000.000         |
| 2           | Pengadaan obat-obatan   | Ha              | 200    | Paket  | 200       | 200.000           |  | 40.000.000         |
|             | <b>JUMLAH II</b>  |                 |        |        |           |                   |  | <b>84.000.000</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Bibit Sulaman (20%)</b>  |                 |        |        |           |                   |  |                    |
| 1           | HHBK  |                 |        |        |           |                   |  |                    |
|             | - Pala  | Ha              | 200    | Batang | 3.200     | 13.000            |  | 41.600.000         |
|             | - Alpokat   | Ha              | 200    | Batang | 2.720     | 4.000             |  | 10.880.000         |
|             | - Petai   | Ha              | 200    | Batang | 2.720     | 4.000             |  | 10.880.000         |
|             | - Durian  | Ha              | 200    | Batang | 2.720     | 4.000             |  | 10.880.000         |
|             | - Pinang  | Ha              | 200    | Batang | 4.640     | 5.000             |  | 23.200.000         |
|             | <b>JUMLAH III</b>   |                 |        |        |           |                   |  | <b>97.440.000</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>JUMLAH BIAYA</b>   |                 |        |        |           |                   |  | <b>439.640.000</b> |
| <b>V.</b>   | <b>BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN</b>  |                 |        |        |           |                   |  | <b>43.964.000</b>  |
|             | Pembulatan  |                 |        |        |           |                   |  |                    |
| <b>VI.</b>  | <b>TOTAL JUMLAH BIAYA</b>   |                 |        |        |           |                   |  | <b>483.604.000</b> |



#### 4.3 PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2)

Tabel 4.4 Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

| No.         | Jenis Kegiatan  |        | Volume Kegiatan |        |             | Kebutuhan |                    |  |
|-------------|---|--------|-----------------|--------|-------------|-----------|--------------------|--|
|             | Satuan  | Volume | Satuan          | Volume | Satuan (Rp) | Volume    | Jumlah Biaya (Rp.) |  |
| <b>I.</b>   | <b>Gaji - Upah</b>  |        |                 |        |             |           |                    |  |
| 1           | Penyulaman serta penyiangan dan pendangiran (2x), pemupukan dan pengendalian hama/penyakit (1x) | Ha     | 200             | HOK    | 85.000      | 2.100     | 178.500.000        |  |
| 2           | Pengawasan /Mandor Tanam  | Ha     | 200             | OB     | 2.000.000   | 20        | 40.000.000         |  |
|             | <b>JUMLAH I</b>   |        |                 |        |             |           | <b>218.500.000</b> |  |
| <b>II.</b>  | <b>Pengadaan Bahan</b>  |        |                 |        |             |           |                    |  |
| 1           | Pengadaan pupuk   | Ha     | 200             | Kg     | 11.000      | 4.000     | 44.000.000         |  |
| 2           | Pengadaan obat-obatan   | Ha     | 200             | Paket  | 200.000     | 200       | 40.000.000         |  |
|             | <b>JUMLAH II</b>  |        |                 |        |             |           | <b>84.000.000</b>  |  |
| <b>III.</b> | <b>Bibit Sulaman (10%)</b>  |        |                 |        |             |           |                    |  |
| 1           | HIBK  |        |                 |        |             |           |                    |  |
|             | - Pala  | Ha     | 200             | Batang | 13.000      | 1.600     | 20.800.000         |  |
|             | - Alpoket   | Ha     | 200             | Batang | 4.000       | 1.360     | 5.440.000          |  |
|             | - Petai   | Ha     | 200             | Batang | 4.000       | 1.360     | 5.440.000          |  |
|             | - Durian  | Ha     | 200             | Batang | 4.000       | 1.360     | 5.440.000          |  |
|             | - Pinang  | Ha     | 200             | Batang | 5.000       | 2.320     | 11.600.000         |  |
|             | <b>JUMLAH III</b>   |        |                 |        |             |           | <b>48.720.000</b>  |  |
| <b>IV.</b>  | <b>JUMLAH BIAYA</b>   |        |                 |        |             |           | <b>351.220.000</b> |  |
| <b>V.</b>   | <b>BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN</b>  |        |                 |        |             |           | <b>35.122.000</b>  |  |
|             | Pembulatan  |        |                 |        |             |           |                    |  |
| <b>VI.</b>  | <b>TOTAL JUMLAH BIAYA</b>   |        |                 |        |             |           | <b>386.342.000</b> |  |



#### 4.4 REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel 4.5 Rekapitulasi Rancangan Anggaran Anggaran Biaya

| No. | Kegiatan                        | Luas       | Total Biaya (Rp)     |
|-----|---------------------------------|------------|----------------------|
| 1   | 2                               | 3          | 4                    |
| 1.  | Penyediaan Bibit                | 80.000 Btg | 535.920.000          |
| 2.  | Penanaman (P0)                  | 200 Ha     | 806.993.000          |
| 3.  | Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) | 200 Ha     | 483.604.000          |
| 4.  | Pemeliharaan tahun Kedua (P2)   | 200 Ha     | 386.342.000          |
|     | <b>JUMLAH</b>                   |            | <b>2.212.859.000</b> |

# BAB V

## JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

### 5.1. JADWAL KEGIATAN TAHUN BERJALAN

Kegiatan tahun berjalan atau disebut juga dengan Kegiatan Penanaman (P0) pada Rancangan Kegiatan Penanaman RHL Tahun 2020 (Revisi) ini dibedakan menjadi dua tahap yaitu berupa penyediaan bibit pada Tahun 2020 dan kegiatan penanaman yang terdiri dari penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan pada tahun 2021 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.1. dan Tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.1. Rencana Jadwal Pelaksanaan Penyediaan Bibit Tahun 2020

| No. | Uraian   | Tahun 2020 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Ket. |  |
|-----|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
|     |  | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |      |  |
| 1   | 2  | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15   |  |
| I   | <b>Pengadaan Bahan</b>                                   |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |  |
| 1   | Penyediaan bibit (P0) tanpa bibit sulaman tahun berjalan |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |  |



Tabel 5.2. Rencana Jadwal Pelaksanaan Penanaman (PO) Tahun 2021

| No.                       | Uraian   | Tahun 2020 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Ket. |
|---------------------------|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
|                           |  | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |      |
| 1                         | 2  | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15   |
| <b>I. Kegiatan</b>        |  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 1                         | Pembuatan pondok kerja                             |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 2                         | Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 3                         | Pemasaan ajir                                      |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 4                         | Pembuatan piringan dan lubang tanam                |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 5                         | Distribusi bibit dan penanaman                     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 6                         | Pembuatan/penyempurnaan teknik KTA (rorak)         |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 7                         | Penyiangan pendangiran                             |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 8                         | Penyulaman   |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 9                         | Pemupukan  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 10                        | Pengawasan mandor                                  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| <b>II Pengadaan Bahan</b> |  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 1                         | Pengadaan patok arah larikan                       |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 2                         | Pengadaan ajir                                     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 3                         | Pengadaan papan nama blok                          |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 4                         | Pengadaan papan nama petak                         |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 5                         | Pengadaan bahan pondok kerja                       |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 6                         | Pengadaan pupuk                                    |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 7                         | Pengadaan obat-obatan                              |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 8                         | Penyediaan bibit sulaman (10%)                     |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |



## 5.2. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KE-1 (P1)

Pemeliharaan tanaman tahun ke-1 (P1) berupa kegiatan pokok penyiangan, pendangiran, dan penyulaman. Pemberantasan hama/penyakit dilakukan untuk tanaman RHL yang diserang hama atau penyakit yang dinilai akan mengganggu pertumbuhannya.

Tabel 5.3. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Ke-1 (P1) Tahun 2022

| No.                       | Uraian                             | Tahun 2021 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Ket. |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
|                           |                                    | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |      |
| 1                         | 2                                  | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15   |
| <b>I. Kegiatan</b>        |                                    |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 1                         | Distribusi bibit ke lubang tanaman |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 2                         | Penyulaman                         |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 3                         | Penyiangan, pendangiran            |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 4                         | Pemupukan                          |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 5                         | Pemberantasan hama                 |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 6                         | Pengawasan mandor                  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| <b>II Pengadaan Bahan</b> |                                    |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 1                         | Pengadaan pupuk                    |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 2                         | Pengadaan obat-obatan              |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 3                         | Penyediaan bibit                   |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |

## 5.3. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KE-2 (P2)

Pemeliharaan tanaman tahun ke-2 (P2) berupa kegiatan pokok penyiangan, pendangiran, dan penyulaman. Pemberantasan hama/penyakit dilakukan untuk tanaman RHL yang diserang hama atau penyakit yang dinilai akan mengganggu pertumbuhannya.

Tabel 5.4. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Ke-2 (P2) Tahun 2023

| No.                       | Uraian                             | Tahun 2022 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Ket. |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
|                           |                                    | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |      |
|                           |                                    | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  |      |
| 1                         | 2                                  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| <b>I. Kegiatan</b>        |                                    |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 1                         | Distribusi bibit ke lubang tanaman |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 2                         | Penyulaman                         |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 3                         | Penyiangan, pendangiran            |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 4                         | Pemupukan                          |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 5                         | Pemberantasan hama                 |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 6                         | Pengawasan mandor                  |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| <b>II Pengadaan Bahan</b> |                                    |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 1                         | Pengadaan pupuk                    |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 2                         | Pengadaan obat-obatan              |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
| 3                         | Penyediaan bibit                   |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |