



**LEMBAR PENGESAHAN
PENYESUAIAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL
TAHUN 2020**

Petak : 96G, 97A, 97B, 97C-1, 97D
98A, 98E-2, 99A, 99B
Fungsi Kawasan : Hutan Lindung
KPH : Garut
Desa : Kramatwangi
Kecamatan : Cikajang, Banjarwangi
Kabupaten : Garut
Propinsi : Jawa Barat
DAS : Cikaengan, Cisangiri
Luas : 146,27 Ha

DISAHKAN
Kepala BPDASHL
Cimanuk-Citanduy


Ir Rukma Dayadi, MSi
NIP. 19671013 199303 1 003

DIKETAHUI
Administratur/KKPH
KPH Garut


Ir Nugraha, MSi
PHT. 19670712199310100

DINILAI
Plt. Kepala Seksi Program
BPDASHL


Budi Pramono, S.P, MM
NIP. 19780703 1997031 001

DISUSUN
Tim Penyusun


Nur Bambang Saputra, S.Hut
NIP. 19870425 201012 1 004

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL	1
Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL Pola Intensif	2
Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL Pola Intensif	3
Tabel 4.1. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Tahun 2020 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	8
Tabel 4.2 Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Tahun 2020 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	9
Tabel 4.3. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Tahun 2020 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	10
Tabel 4.4. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Tahun 2020 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	11
Tabel 4.5. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Tahun 2020 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	12
Tabel 4.6. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	13
Tabel 4.7. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	14
Tabel 4.8. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	15
Tabel 4.9. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	16
Tabel 4.10. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha.....	17
Tabel 4.11. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P1 Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	18
Tabel 4.12. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P1 Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	19
Tabel 4.13. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P1 Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	20
Tabel 4.14. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P1 Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	21
Tabel 4.15. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P1 Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	22
Tabel 4.16. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P2 Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	23
Tabel 4.17. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P2 Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	24
Tabel 4.18. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P2 Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	25
Tabel 4.19. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P2 Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	26
Tabel 4.20. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan P2 Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha	27
Tabel 5. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya Skema 625 Btg/Ha	28
Tabel 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit Tahun 2020	29
Tabel 7. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2021	29
Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P2) Tahun 2022	30
Tabel 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P2) Tahun 2023	31

III. PENYESUAIAN RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

A. RANCANGAN PENYEDIAAN BIBIT

1. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

Tabel 1. Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan RHL Pola Intensif Seluas 146,27 Ha.

No.	Komposisi Jenis Tanaman	Jumlah Bibit/Ha (Batang)	Kebutuhan Bibit (Batang)			Total Bibit (Batang)
			2020	2022	2023	
			Penyediaan Bibit	Pemeliharaan ke-1 (P1) (Bibit Sulaman 20%)	Pemeliharaan ke-2 (P2) (Bibit Sulaman 10%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman kayu-kayuan/MPTS					
	Alpukat	125	20.184	3.658	1.829	25.671
	Eucalyptus	438	70.502	12.813	6.407	89.722
	Pinus	31	4.974	907	454	6.335
	Kayu Manis	31	4.974	907	454	6.335
	Total	625	100.634	18.285	9.144	128.063

B. RANCANGAN PENANAMAN

1. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan, peralatan dan tenaga kerja sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL Pola Intensif Seluas 146,27 Ha.

NO	KOMPONEN	SATUAN	KEBUTUHAN			
			2020	2021	2022	2023
			PENYEDIAAN BIBIT	PEMBUATAN TANAMAN (P0)	PEMELIHARAAN P1	PEMELIHARAAN P2
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Patok Arah Larikan	Patok		8.778	-	-
2	Pengadaan Ajir	Batang		91.420	-	-
3	Pengadaan Papan Nama Petak	Unit		5	-	-
4	Pengadaan Papan Nama Blok	Unit		1		
5	Gubuk Kerja	Unit		2	-	-
6	Pupuk	Paket		146,27	146,27	146,27
7	Pengadaan Obat-obatan/Herbisida	Paket		146,27	-	-
8	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	Paket		146,27	-	-
9	Pengadaan Bibit	Batang	100.634		18.285	9.144

2. Penanaman

a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel 3 Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL Pola Intensif Seluas 146,27 Ha..

NO	KOMPONEN	SATUAN	KEBUTUHAN		
			2021	2022	2023
			PEMBUATAN TANAMAN (P0)	PEMELIHARAAN P1	PEMELIHARAAN P2
1	2	3	4	5	6
A. Persiapan Lahan					
1	Persiapan Lapang dan Pembuatan Jalan Pemeriksaan	HOK	802	-	-
2	Pemancangan Ajir, Pembuatan Piringan dan Lubang Tanam	HOK	1.533	-	-
3	Pembuatan Gubuk Kerja & Papan Nama	HOK	155	-	-
B. Penanaman					
1	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	1.168	-	-
2	Distribusi bibit ke lubang tanam	HOK	-	144	-
3	Pengawasan/mandor	OB	14,64	14,64	14,64
C. Pemeliharaan Tanaman					
1	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	1752	-	-
2	Penyulaman	HOK	-	436	-
3	Penyiangan, pendangiran, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit (3 x)	HOK	-	1972	-
4	Penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit (2 x)	HOK	-	-	1972

IV. PENYESUAIAN RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

A. PENYEDIAAN BIBIT TAHUN 2020

Tabel 4.1. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 97A, 97C, 98E-2 (2), 99B Luas : 29,38 Ha
- 97A Luas : 15,98 Ha
 - 97C Luas : 7,85 Ha
 - 99B Luas : 5,00 Ha
 - 98E-2(2) Luas : 0,55 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Bibit									
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	138	4.500	Batang	4.054	Batang	4.054	18.243.000
	Eucalyptus	Batang	482	2.000	Batang	14.161	Batang	14.161	28.322.000
	Pinus	Batang	34	2.500	Batang	999	Batang	999	2.497.500
	Kayu Manis		34	2.500	Batang	999	Batang	999	2.497.500
I	Jumlah		688						51.560.000
II	Biaya Umum Dan Keuntungan (10%) Dari Jumlah Biaya								-
III	Total Biaya (I+II)								51.560.000

Tabel 4.2. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

Petak Penanaman 2 : 98E-2, 99A Luas : 29,56 Ha
 - 98E-2 Luas : 9,11 Ha
 - 99A Luas : 20,45 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Bibit									
I	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	138	4.500	Batang	4.079	Batang	4.079	18.355.500
	Eucalyptus	Batang	482	2.000	Batang	14.248	Batang	14.248	28.496.000
	Pinus	Batang	34	2.500	Batang	1.005	Batang	1.005	2.512.500
	Kayu Manis		34	2.500	Batang	1.005	Batang	1.005	2.512.500
I	Jumlah		688						51.876.500
II	Biaya Umum Dan Keuntungan (10%) Dari Jumlah Biaya								-
III	Total Biaya (I+II)								51.876.500

Tabel 4.3. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

2. Petak Penanaman 3 : 97B, 98A Luas : 29,96 Ha
 - 97B Luas : 8,49 Ha
 - 98A Luas : 21,47 Ha
 -

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Bibit									
I	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	138	4.500	Batang	4.134	Batang	4.134	18.603.000
	Eucalyptus	Batang	482	2.000	Batang	14.441	Batang	14.441	28.882.000
	Pinus	Batang	34	2.500	Batang	1.019	Batang	1.019	2.547.500
	Kayu Manis		34	2.500	Batang	1.019	Batang	1.019	2.547.500
I	Jumlah		688						52.580.000
II	Biaya Umum Dan Keuntungan (10%) Dari Jumlah Biaya								-
III	Total Biaya (I+II)								52.580.000

Tabel 4.4. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

3. Petak Penanaman 4 : 97D (1)

Luas : 28,06 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Bibit									
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	138	4.500	Batang	3.872	Batang	3.872	17.424.000
	Eucalyptus	Batang	482	2.000	Batang	13.525	Batang	13.525	27.050.000
	Pinus	Batang	34	2.500	Batang	954	Batang	954	2.385.000
	Kayu Manis		34	2.500	Batang	954	Batang	954	2.385.000
I	Jumlah		688						49.244.000
II	Biaya Umum Dan Keuntungan (10%) Dari Jumlah Biaya								-
III	Total Biaya (I+II)								49.244.000

Tabel 4.5. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

4. Petak Penanaman 5 : 96G, 97B (2), 97D(2)	Luas :	29,31 Ha
- 96G	Luas :	4,33 Ha
- 97B(2)	Luas :	11,64 Ha
- 97D(2)	Luas :	13,34 Ha
-		

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Bibit									
I	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	138	4.500	Batang	4.045	Batang	4.045	18.202.500
	Eucalyptus	Batang	482	2.000	Batang	14.127	Batang	14.127	28.254.000
	Pinus	Batang	34	2.500	Batang	997	Batang	997	2.492.500
	Kayu Manis		34	2.500	Batang	997	Batang	997	2.492.500
I	Jumlah		688						51.441.500
II	Biaya Umum Dan Keuntungan (10%) Dari Jumlah Biaya								-
III	Total Biaya (I+II)								51.441.500

B. PEMBUATAN TANAMAN (P0) TAHUN 2021

Tabel 4.6. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 97A, 97C, 98E-2 (2), 99B Luas : 29,38 Ha
 - 97A Luas : 15,98 Ha
 - 97C Luas : 7,85 Ha
 - 99B Luas : 5,00 Ha
 - 98E-2(2) Luas : 0,55 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBUATAN TANAMAN									
I.	Gaji/Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	162	HOK	161	12.880.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	10,5	80.000	HOK	308	HOK	308	24.640.000
3	Pembuatan gubuk kerja dan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	32	HOK	31	2.480.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,0	80.000	HOK	235	HOK	235	18.800.000
5	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	12,0	80.000	HOK	353	HOK	352	28.160.000
6	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,94	OB	2,94	1.058.400
	JUMLAH I								88.018.400
II.	Bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	60	1.500	Patok	1.763	Patok	1.763	2.644.500
2	Pengadaan ajir	Batang	625	300	Batang	18.363	Batang	18.363	5.508.900
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama petak	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
4	Pengadaan bahan pembuatan papan nama blok	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
5	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000
6	Pengadaan pupuk kandang/kompos	Paket	1	312.500	Paket	29,38	Paket	29,38	9.181.250
7	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	1	55.000	Paket	29,38	Paket	29,38	1.615.900
8	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1,00	60.000	Paket	29,38	Paket	29,38	1.762.800
	JUMLAH II								24.713.350
III	JUMLAH BIAYA (I+II)								112.731.750
IV	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
V	TOTAL BIAYA (III+IV)								112.731.750

Tabel 4.7. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

2. Petak Penanaman 2 : 98E-2, 99A Luas : 29,56 Ha
 - 98E-2 Luas : 9,11 Ha
 - 99A Luas : 20,45 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBUATAN TANAMAN									
I.	Gaji/Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	163	HOK	162	12.960.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	10,5	80.000	HOK	310	HOK	310	24.800.000
3	Pembuatan gubuk kerja dan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	32	HOK	31	2.480.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,0	80.000	HOK	236	HOK	236	18.880.000
5	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	12,0	80.000	HOK	355	HOK	354	28.320.000
6	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,96	OB	2,96	1.065.600
	JUMLAH I								88.505.600
II.	Bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	60	1.500	Patok	1.774	Patok	1.774	2.661.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	300	Batang	18.475	Batang	18.475	5.542.500
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama petak	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
4	Pengadaan bahan pembuatan papan nama blok	Unit	0,04	500.000	Unit	-	Unit	-	0
5	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	3.000.000	Unit	-	Unit	-	0
6	Pengadaan pupuk kandang/kompos	Paket	1	312.500	Paket	29,56	Paket	29,56	9.237.500
7	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	1	55.000	Paket	29,56	Paket	29,56	1.625.800
8	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1,00	60.000	Paket	29,56	Paket	29,56	1.773.600
	JUMLAH II								21.340.400
III	JUMLAH BIAYA (I+II)								109.846.000
IV	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
V	TOTAL BIAYA (III+IV)								109.846.000

Tabel 4.8. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

3. Petak Penanaman 3 : 97B, 98A Luas : 29,96 Ha
 - 97B Luas : 8,49 Ha
 - 98A Luas : 21,47 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBUATAN TANAMAN									
I.	Gaji/Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	165	HOK	164	13.120.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	10,5	80.000	HOK	315	HOK	314	25.120.000
3	Pembuatan gubuk kerja dan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	32	HOK	32	2.560.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,0	80.000	HOK	240	HOK	239	19.120.000
5	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	12,0	80.000	HOK	360	HOK	359	28.720.000
6	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	3,00	OB	3,00	1.080.000
	JUMLAH I								89.720.000
II.	Bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	60	1.500	Patok	1.798	Patok	1.798	2.697.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	300	Batang	18.725	Batang	18.725	5.617.500
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama petak	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
4	Pengadaan bahan pembuatan papan nama blok	Unit	0,04	500.000	Unit	-	Unit	-	0
5	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	3.000.000	Unit	1	Unit	1	3.000.000
6	Pengadaan pupuk kandang/kompos	Paket	1	312.500	Paket	29,96	Paket	29,96	9.362.500
7	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	1	55.000	Paket	29,96	Paket	29,96	1.647.800
8	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1,00	60.000	Paket	29,96	Paket	29,96	1.797.600
	JUMLAH II								24.622.400
III	JUMLAH BIAYA (I+II)								114.342.400
IV	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
V	TOTAL BIAYA (III+IV)								114.342.400

Tabel 4.9. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

4. Petak Penanaman 4 : 97D

Luas : 28,06 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBUATAN TANAMAN									
I.	Gaji/Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	154	HOK	154	12.320.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	10,5	80.000	HOK	295	HOK	294	23.520.000
3	Pembuatan gubuk kerja dan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	30	HOK	30	2.400.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,0	80.000	HOK	224	HOK	224	17.920.000
5	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	12,0	80.000	HOK	337	HOK	336	26.880.000
6	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,81	OB	2,81	1.011.600
	JUMLAH I								84.051.600
II.	Bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	60	1.500	Patok	1.684	Patok	1.684	2.526.000
2	Pengadaan ajir	Batang	625	300	Batang	17.538	Batang	17.538	5.261.400
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama petak	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
4	Pengadaan bahan pembuatan papan nama blok	Unit	0,04	500.000	Unit	-	Unit	-	0
5	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	3.000.000	Unit	-	Unit	-	0
6	Pengadaan pupuk kandang/kompos	Paket	1	312.500	Paket	28,06	Paket	28,06	8.768.750
7	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	1	55.000	Paket	28,06	Paket	28,06	1.543.300
8	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1,00	60.000	Paket	28,06	Paket	28,06	1.683.600
	JUMLAH II								20.283.050
III	JUMLAH BIAYA (I+II)								104.334.650
IV	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
V	TOTAL BIAYA (III+IV)								104.334.650

Tabel 4.10. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pembuatan Tanaman (P0) Tahun 2021 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

5. Petak Penanaman 5 : 96G, 97B (2), 97D(2) Luas : 29,31 Ha
 - 96G Luas : 4,33 Ha
 - 97B(2) Luas : 11,64 Ha
 - 97D(2) Luas : 13,34 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBUATAN TANAMAN									
I.	Gaji/Upah								
1	Persiapan lapangan dan pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	5,50	80.000	HOK	161	HOK	161	12.880.000
2	Pemasangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanam	HOK	10,5	80.000	HOK	308	HOK	307	24.560.000
3	Pembuatan gubuk kerja dan papan nama	HOK	1,08	80.000	HOK	32	HOK	31	2.480.000
4	Distribusi bibit, penanaman dan pemupukan	HOK	8,0	80.000	HOK	234	HOK	234	18.720.000
5	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x	HOK	12,0	80.000	HOK	352	HOK	351	28.080.000
6	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,93	OB	2,93	1.054.800
	JUMLAH I								87.774.800
II.	Bahan								
1	Pengadaan patok arah larikan	Patok	60	1.500	Patok	1.759	Patok	1.759	2.638.500
2	Pengadaan ajir	Batang	625	300	Batang	18.319	Batang	18.319	5.495.700
3	Pengadaan bahan pembuatan papan nama petak	Unit	0,04	500.000	Unit	1	Unit	1	500.000
4	Pengadaan bahan pembuatan papan nama blok	Unit	0,04	500.000	Unit	-	Unit	-	0
5	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	0,02	3.000.000	Unit	-	Unit	-	0
6	Pengadaan pupuk kandang/kompos	Paket	1	312.500	Paket	29,31	Paket	29,31	9.159.375
7	Pengadaan obat-obatan/herbisida	Paket	1	55.000	Paket	29,31	Paket	29,31	1.612.050
8	Pengadaan bahan/peralatan kerja	Paket	1,00	60.000	Paket	29,31	Paket	29,31	1.758.600
	JUMLAH II								21.164.225
III	JUMLAH BIAYA (I+II)								108.939.025
IV	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
V	TOTAL BIAYA (III+IV)								108.939.025

C. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1) TAHUN 2022

Tabel 4.11. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 97A, 97C, 98E-2 (2), 99B Luas : 29,38 Ha

- 97A Luas : 15,98 Ha
- 97C Luas : 7,85 Ha
- 99B Luas : 5,00 Ha
- 98E-2(2) Luas : 0,55 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGIATAN PEMELIHARAAN P1 TAHUN 2022									
I.	Biaya Upah								
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanam	HOK	1	80.000	HOK	29	HOK	29	2.320.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	88	HOK	88	7.040.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (3 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	397	HOK	396	31.680.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,94	OB	2,94	1.058.400
	JUMLAH I								42.098.400
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,38	Paket	29,38	9.181.250
	JUMLAH II								9.181.250
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan								
	Alpukat	Batang	25	4.500	Batang	735	Batang	735	3.307.500
	Eucalyptus	Batang	88	2.000	Batang	2.574	Batang	2.574	5.148.000
	Pinus	Batang	6	2.500	Batang	182	Batang	182	455.000
	Kayu Manis	Batang	6	2.500	Batang	182	Batang	182	455.000
	JUMLAH III		125						9.365.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								60.645.150
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								60.645.150

Tabel 4.12. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

2. Petak Penanaman 2 : 98E-2, 99A Luas : 29,56 Ha
 - 98E-2 Luas : 9,11 Ha
 - 99A Luas : 20,45 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGIATAN PEMELIHARAAN P1 TAHUN 2022									
I.	Biaya Upah								
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanam	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	29	2.320.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	89	HOK	88	7.040.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (3 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	399	HOK	399	31.920.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,96	OB	2,96	1.065.600
	JUMLAH I								42.345.600
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,56	Paket	29,56	9.237.500
	JUMLAH II								9.237.500
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan								
	Alpukat	Batang	25	4.500	Batang	739	Batang	739	3.325.500
	Eucalyptus	Batang	88	2.000	Batang	2.589	Batang	2.589	5.178.000
	Pinus	Batang	6	2.500	Batang	183	Batang	183	457.500
	Kayu Manis	Batang	6	2.500	Batang	183	Batang	183	457.500
	JUMLAH III		125						9.418.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								61.001.600
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								61.001.600

Tabel 4.13. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

3. Petak Penanaman 3 : 97B, 98A Luas : 29,96 Ha
 - 97B Luas : 8,49 Ha
 - 98A Luas : 21,47 Ha
 -

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGIATAN PEMELIHARAAN P1 TAHUN 2022									
I.	Biaya Upah								
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanam	HOK	1	80.000	HOK	30	HOK	29	2.320.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	90	HOK	89	7.120.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (3 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	404	HOK	404	32.320.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	3,00	OB	3,00	1.080.000
	JUMLAH I								42.840.000
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,96	Paket	29,96	9.362.500
	JUMLAH II								9.362.500
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan								
	Alpukat	Batang	25	4.500	Batang	749	Batang	749	3.370.500
	Eucalyptus	Batang	88	2.000	Batang	2.624	Batang	2.624	5.248.000
	Pinus	Batang	6	2.500	Batang	186	Batang	186	465.000
	Kayu Manis	Batang	6	2.500	Batang	186	Batang	186	465.000
	JUMLAH III		125						9.548.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								61.751.000
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								61.751.000

Tabel 4.14. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha
 4. Petak Penanaman 4 : 97D Luas : 28,06 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGIATAN PEMELIHARAAN P1 TAHUN 2022									
I.	Biaya Upah								
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanam	HOK	1	80.000	HOK	28	HOK	28	2.240.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	84	HOK	84	6.720.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (3 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	379	HOK	378	30.240.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,81	OB	2,81	1.011.600
	JUMLAH I								40.211.600
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	28,06	Paket	28,06	8.768.750
	JUMLAH II								8.768.750
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan								
	Alpukat	Batang	25	4.500	Batang	702	Batang	702	3.159.000
	Eucalyptus	Batang	88	2.000	Batang	2.458	Batang	2.458	4.916.000
	Pinus	Batang	6	2.500	Batang	174	Batang	174	435.000
	Kayu Manis	Batang	6	2.500	Batang	174	Batang	174	435.000
	JUMLAH III		125						8.945.000
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								57.925.350
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								57.925.350

Tabel 4.15. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2022 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

5. Petak Penanaman 5 : 96G, 97B (2), 97D(2)	Luas :	29,31 Ha
- 96G	Luas :	4,33 Ha
- 97B(2)	Luas :	11,64 Ha
- 97D(2)	Luas :	13,34 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp/Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B KEGIATAN PEMELIHARAAN P1 TAHUN 2022									
I.	Biaya Upah								
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanam	HOK	1	80.000	HOK	29	HOK	29	2.320.000
2	Penyulaman	HOK	3	80.000	HOK	88	HOK	87	6.960.000
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (3 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	396	HOK	395	31.600.000
4	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,93	OB	2,93	1.054.800
	JUMLAH I								41.934.800
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,31	Paket	29,31	9.159.375
	JUMLAH II								9.159.375
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan								
	Alpukat	Batang	25	4.500	Batang	733	Batang	733	3.298.500
	Eucalyptus	Batang	88	2.000	Batang	2.568	Batang	2.568	5.136.000
	Pinus	Batang	6	2.500	Batang	182	Batang	182	455.000
	Kayu Manis	Batang	6	2.500	Batang	182	Batang	182	455.000
	JUMLAH III		125						9.344.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								60.438.675
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								60.438.675

D. PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN KEDUA (P2) TAHUN 2023

Tabel 4.16. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

1. Petak Penanaman 1 : 97A, 97C, 98E-2 (2), 99B Luas : 29,38 Ha

- 97A Luas : 15,98 Ha
- 97C Luas : 7,85 Ha
- 99B Luas : 5,00 Ha
- 98E-2(2) Luas : 0,55 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp./Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Biaya Upah								
1	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (2 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	397	HOK	396	31.680.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,94	OB	2,94	1.058.400
	JUMLAH I								32.738.400
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,38	Paket	29,38	9.181.250
	JUMLAH II								9.181.250
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	13	4.500	Batang	367	Batang	367	1.651.500
	Eucalyptus	Batang	44	2.000	Batang	1.287	Batang	1.287	2.574.000
	Pinus	Batang	3	2.500	Batang	91	Batang	91	227.500
	Kayu Manis	Batang	3	2.500	Batang	91	Batang	91	227.500
	JUMLAH III		63						4.680.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								46.600.150
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								46.600.150

Tabel 4.17. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

2. Petak Penanaman 2 : 98E-2, 99A Luas : 29,56 Ha
 - 98E-2 Luas : 9,11 Ha
 - 99A Luas : 20,45 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp./Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Biaya Upah								
1	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (2 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	399	HOK	399	31.920.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,96	OB	2,96	1.065.600
	JUMLAH I								32.985.600
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,56	Paket	29,56	9.237.500
	JUMLAH II								9.237.500
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	13	4.500	Batang	370	Batang	370	1.665.000
	Eucalyptus	Batang	44	2.000	Batang	1.295	Batang	1.295	2.590.000
	Pinus	Batang	3	2.500	Batang	92	Batang	92	230.000
	Kayu Manis	Batang	3	2.500	Batang	92	Batang	92	230.000
	JUMLAH III		63						4.715.000
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								46.938.100
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								46.938.100

Tabel 4.18. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

3. Petak Penanaman 3 : 97B, 98A Luas : 29,96 Ha
 - 97B Luas : 8,49 Ha
 - 98A Luas : 21,47 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp./Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Biaya Upah								
1	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (2 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	404	HOK	404	32.320.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	3,00	OB	3,00	1.080.000
	JUMLAH I								33.400.000
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,96	Paket	29,96	9.362.500
	JUMLAH II								9.362.500
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	13	4.500	Batang	375	Batang	375	1.687.500
	Eucalyptus	Batang	44	2.000	Batang	1.312	Batang	1.312	2.624.000
	Pinus	Batang	3	2.500	Batang	93	Batang	93	232.500
	Kayu Manis	Batang	3	2.500	Batang	93	Batang	93	232.500
	JUMLAH III		63						4.776.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								47.539.000
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								47.539.000

Tabel 4.19. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

4. Petak Penanaman 4 : 97D

Luas : 28,06 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp./Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Biaya Upah								
1	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (2 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	379	HOK	378	30.240.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,81	OB	2,81	1.011.600
	JUMLAH I								31.251.600
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	28,06	Paket	28,06	8.768.750
	JUMLAH II								8.768.750
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	13	4.500	Batang	351	Batang	351	1.579.500
	Eucalyptus	Batang	44	2.000	Batang	1.229	Batang	1.229	2.458.000
	Pinus	Batang	3	2.500	Batang	87	Batang	87	217.500
	Kayu Manis	Batang	3	2.500	Batang	87	Batang	87	217.500
	JUMLAH III		63						4.472.500
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								44.492.850
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								44.492.850

Tabel 4.20. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2023 Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

5. Petak Penanaman 5 : 96G, 97B (2), 97D(2) Luas : 29,31 Ha
 - 96G Luas : 4,33 Ha
 - 97B(2) Luas : 11,64 Ha
 - 97D(2) Luas : 13,34 Ha

No.	Kegiatan	Standar Per Ha		Volume Kegiatan			Kebutuhan		
		Satuan	Volume	Rp./Satuan	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Biaya Upah								
1	Penyiangan, Pendangiran, Penyulaman, Pemupukan, Pengendalian hama/penyakit (2 x)	HOK	13,5	80.000	HOK	396	HOK	395	31.600.000
2	Pengawasan/mandor	OB	0,1	360.000	OB	2,93	OB	2,93	1.054.800
	JUMLAH I								32.654.800
II.	Belanja Bahan								
1	Pengadaan pupuk atau media tanam	Paket	1	312.500	Paket	29,31	Paket	29,31	9.159.375
	JUMLAH II								9.159.375
III	Kebutuhan Bibit								
1	Tanaman Kayu-kayuan/MPTS								
	Alpukat	Batang	13	4.500	Batang	366	Batang	366	1.647.000
	Eucalyptus	Batang	44	2.000	Batang	1.284	Batang	1.284	2.568.000
	Pinus	Batang	3	2.500	Batang	91	Batang	91	227.500
	Kayu Manis	Batang	3	2.500	Batang	91	Batang	91	227.500
	JUMLAH III		63						4.670.000
IV	JUMLAH BIAYA (I+II+III)								46.484.175
V	BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (10%) DARI JUMLAH BIAYA								-
VI	TOTAL BIAYA (IV+V)								46.484.175

E. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Tabel 5. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya Pola Intensif Skema 625 Btg/Ha

No.	Kegiatan	Komponen	Biaya (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Bibit 2020	Kebutuhan Bibit	256.702.000	68.024.000
2	Pembuatan Tanaman (P0) 2021	Biaya Upah	438.070.400	550.193.825
		Biaya Bahan	112.123.425	
3	Pemeliharaan P1 Tahun 2022	Biaya Upah P1	209.430.400	301.761.775
		Biaya Bahan P1	45.709.375	
		Kebutuhan Bibit P1	46.622.000	
4	Pemeliharaan P2 Tahun 2023	Biaya Upah P2	163.030.400	232.054.275
		Biaya Bahan P2	45.709.375	
		Kebutuhan Bibit P2	23.314.500	
	Jumlah :			1.340.711.875

V. PENYESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JADWAL KEGIATAN TAHUN BERJALAN DAN PEMELIHARAAN LANJUTAN

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (T0) dapat dilihat pada Tabel 6, 7,8 dan 9.

1) Kegiatan Penyediaan Bibit Tahun 2020

Tabel 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bibit Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2020											
		Jan	Feb	Mar	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Penyediaan Bibit di Persemaian												

2) Kegiatan Pembuatan Tanaman Tahun 2021

Tabel 7. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman Tahun 2021

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2021											
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persiapan Lapangan & Pembuatan Jalan Pemeriksaan												
2.	Penentuan Arah Larikan												
3.	Pemasangan Ajir												
4.	Pembuatan Piringan & Lubang Tanam												
5.	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan (penyiangan, pendangiran, penyulaman) 3x												
6.	Pembuatan/Penyempurnaan Teknik Konservasi Tanah Berbasis Lahan												
7.	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman												
8.	Penanaman												
9.	Pemupukan												

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2021											
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Pembuatan Gubuk Kerja & Papan Nama												
11.	Pengawasan/Mandor												
12.	Pengadaan Patok Arah Larikan												
13.	Pengadaan Ajir												
14.	Pengadaan Bahan Papan Nama Petak/Blok												
15.	Pengadaan Bahan Gubug Kerja/Pondok Kerja												
16.	Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos												
17.	Pengadaan Obat-obatan/Herbisida												
18.	Pengadaan Bahan/Peralatan Kerja												

3) Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1), Tahun 2022

Tabel 8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1), Tahun 2022

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	8	9
1.	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanaman												
2.	Penyulaman												
3.	Penyiangan, Pendangiran & Pemupukan												
4.	Pengendalian Hama dan Penyakit												
5.	Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos												
6.	Penyediaan Bibit Sulaman												
7.	Pengawasan/Mandor												

4) Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2), Tahun 2023

Tabel 9. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2), Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Distribusi Bibit Ke Lubang Tanaman												
2	Penyulaman												
3	Penyiangan, Pendangiran & Pemupukan												
4	Pengendalian Hama dan Penyakit												
5	Pengadaan Pupuk Kandang/Kompos												
6	Penyediaan Bibit Sulaman												
7.	Pengawasan/Mandor												