



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG CITARUM-CILIWUNG

Jl. Rasamala Kav. 39-40 Taman Yasmin Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
Telp. (0251) 7532331 Fax. (0251) 7538004

Situs: <http://www.bpdasctw.go.id>; <http://www.bpdasctw.info> E-mail: bpdasctw@gmail.com

RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018 (T-1)

LUAS	:	36,73 HA
BLOK	:	TEGALLEGA 5
RESORT	:	TEGALLEGA
SEKSI KONSERVASI WILAYAH	:	WILAYAH I CIANJUR
FUNGSI KAWASAN	:	HUTAN KONSERVASI
DESA	:	GEKBRONG, KEBONPEUTEUY
KECAMATAN	:	GEKBRONG
KABUPATEN	:	CIANJUR
PROVINSI	:	JAWA BARAT
SUB DAS	:	CISOKAN
DAS	:	CITARUM
LMU	:	RPE-BBTNGGP
WILAYAH BPDASHL	:	CITARUM-CILIWUNG

BOGOR, DESEMBER 2018

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018 (T-1)

LUAS	:	36,73 HA
BLOK	:	TEGALLEGA 5
RESORT	:	TEGALLEGA
SEKSI KONSERVASI WILAYAH	:	WILAYAH I CIANJUR
FUNGSI KAWASAN	:	HUTAN KONSERVASI
DESA	:	GEKBRONG, KEBONPEUTEUY
KECAMATAN	:	GEKBRONG
KABUPATEN	:	CIANJUR
PROVINSI	:	JAWA BARAT
SUB DAS	:	CISOKAN
DAS	:	CITARUM
LMU	:	RPE-BBTNGGP
WILAYAH BPDASHL	:	CITARUM-CILIWUNG

Bogor, Desember 2018

Disahkan Oleh
Plt. Kepala Balai Pengelolaan
DASHL Citarum-Ciliwung,

Diketahui Oleh
Kepala Balai Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango

Dinilai Oleh
Kepala Seksi Program DAS,

Disusun Oleh



Heru Permana, S.Hut, MT, MA
NIP 19820209 200312 1 002



Wahju Rudianto, S.Pi, MSi
NIP. 19691016 199403 1 001



Heru Permana, S.Hut, MT, MA
NIP 19820209 200312 1 002



Dr Ir Omo Rusdiana, MScFTrop
NIP 19630119 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala kehendak-Nya, Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2018 (T-1), Blok Tegallega 5, Desa Kebon peuteuy dan Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ini dapat diselesaikan.

Rancangan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang memuat risalah umum biofisik lapangan dan sosial ekonomi masyarakat, rancangan teknis, rencana pembiayaan, dan tata waktu sebagai acuan teknis bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Tim BPDASHL Citarum-Ciliwung, dan Tim Survey Fahutan IPB yang telah bekerjasama dalam menyusun Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2018 (T-1).

Semoga rancangan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Desember 2018

Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran	2

BAB II RISALAH UMUM

A. Kondisi Biofisik	3
1. Letak dan Luas	3
2. Penggunaan Lahan Desa	3
3. Ketinggian Tempat dan Topografi	3
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi	4
1. Demografi	4
2. Aksesibilitas	4
3. Mata Pencaharian	4
4. Tenaga Kerja	4
5. Sosial Budaya	4
6. Kelembagaan Masyarakat	4

BAB III RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

A. Rancangan Penyediaan Bibit	5
1. Lokasi Persemaian.....	5
2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman.....	5
B. Rancangan Penanaman	6
1. Penyiapan Lahan.....	6
2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan	7
3. Penanaman	8
C. Rancangan Pemeliharaan Tanaman.....	10

BAB IV RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

A. Pembuatan Tanaman (P0)	11
B. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)	13
C. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)	14
D. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya.....	15

BAB V JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jadwal Kegiatan Tahun Berjalan.....	16
B. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama	17
C. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan TahunKedua.....	17

LAMPIRAN

Lampiran Foto Calon Lokasi Penanaman RHL.....	22
---	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL seluas 36,73 ha.....	5
Tabel 2 Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL	7
Tabel 3 Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL.....	8
Tabel 4 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Tahun Berjalan (P0)	11
Tabel 5 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Pertama (P1)	13
Tabel 6 Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman Kedua (P2)	14
Tabel 7 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman (P0) Tahun 2019.....	16
Tabel 8 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) Tahun 2020	17
Tabel 9 Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) Tahun 2021.....	17

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Papan Nama Kegiatan.....	18
Gambar 2 Tipikal Patok Arah Larikan dan Ajir	19
Gambar 3 Lubang Tanam	20
Gambar 4 Cara Menanam Bibit	21