



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG BATANGHARI
Jl. Arif Rahman Hakim No. 10 B Telanaipura Jambi Telp. 074160890 Fax. 0741669681 Kode Pos 36124

| | |
|------------|---------|
| BPDASHL.BH | |
| 14 | DAS 1.1 |
| 03 | 2022 |

RANCANGAN KEGIATAN REBOISASI POLA AGROFORESTRY
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG BATANGHARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEGIATAN : REBOISASI POLA AGROFORESTRY
KELOMPOK KERJA : HKm. GAPOKTANHUT CATUR RAHAYU BLOK VI
LUAS : 21 HEKTAR
DESA : CATUR RAHAYU
KECAMATAN : DENDANG
KABUPATEN : TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI : JAMBI
DAS : BATANGHARI

JAMBI, MARET 2022

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

KELOMPOK KERJA : HKm. GAPOKTANHUT CATUR RAHAYU BLOK VI
LUAS : 21 HA
DESA : CATUR RAHAYU
KECAMATAN : DENDANG
KABUPATEN : TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI : JAMBI
DAS : BATANGHARI

JAMBI, MARET 2022

| DISUSUN | DINILAI | DISAHKAN |
|--|---|---|
|  Jonni Rizal, S.P NIP. 19770119 199703 1 002 | Kepala Seksi Program BPDASHL Batanghari  Nova Dewi S.Hut. M.A.P NIP. 19800131 199903 2 003 | Kepala BPDASHL Batanghari  Drs. Sam Karya Nugraha, M.Si NIP. 19690120 200212 1 001 |

KATA PENGANTAR

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan sebuah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kegiatan penanaman dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang bermukim/ beraktivitas di dalam kawasan Hutan Produksi yang telah diberikan hak kelola kepada masyarakat dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di HKm. Gapoktanhut Catur Rahayu Blok VI, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan data primer dan data sekunder. Kegiatan Rancangan Kegiatan meliputi Penawaran Program terhadap masyarakat (sosialisasi), PRA, *Groundcheck*, Pengukuran Lahan, Reformulasi Program, Pengelompokan Petani, dan Penyusunan Perencanaan Bersama. Data sekunder sosial-ekonomi dan kelembagaan dikumpulkan melalui sumber laporan dan monografi-statistik Kecamatan/Desa.

Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini memuat uraian Pendahuluan, Kondisi Umum Lokasi, Pra Kondisi, dan Rancangan Kegiatan. Pada Rancangan Kegiatan juga dilampirkan Peta Lokasi Kelompok Kerja skala 1 : 10.000, sebagai bagian integral Rancangan Kegiatan yang tidak terpisahkan.

Kepada para pihak, jajaran BPDASHL Batanghari, Aparatur Desa , dan Anggota masyarakat yang telah membantu dalam kegiatan lapangan dan penyusunan laporan sehingga Rancangan Kegiatan ini selesai, diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Jambi, Maret 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | I |
| KATA PENGANTAR | II |
| DAFTAR ISI | III |
| DAFTAR TABEL | V |
| DAFTAR GAMBAR | VI |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 4 |
| C. Sasaran..... | 4 |
| D. Pengertian | 5 |
| E. Dasar Hukum | 6 |
| BAB II PRA KONDISI MASYARAKAT | 9 |
| A. Metode Pendekatan | 9 |
| B. Tahapan Kegiatan Penyusunan Rancangan Kegiatan..... | 10 |
| BAB III KONDISI LOKASI KEGIATAN | 15 |
| A. BOFISIK..... | 15 |
| B. SOSIAL EKONOMI..... | 18 |
| BAB IV RANCANGAN KEGIATAN | 22 |
| I. Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0) | 22 |
| II. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)..... | 34 |
| III. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)..... | 38 |
| BAB V RANCANGAN BIAYA | 42 |
| I. Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0) | 42 |
| II. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)..... | 43 |

| | |
|---|-----------|
| III. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)..... | 44 |
| IV. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya | 45 |
| BAB VI JADWAL PELAKSANAAN | 46 |
| I. Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0)..... | 46 |
| II. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)..... | 47 |
| III. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)..... | 48 |
| LAMPIRAN | 49 |
| <i>Lampiran 1. Peta Lokasi.....</i> | <i>50</i> |
| <i>Lampiran 2. Gambar Papan Nama Kegiatan.....</i> | <i>52</i> |
| <i>Lampiran 3. Gambar Gubug Kerja.....</i> | <i>54</i> |
| <i>Lampiran 4. Pola Tanam</i> | <i>56</i> |
| <i>Lampiran 5. Pembuatan Piringan Tanaman, Lubang Tanam dan Penanaman Bibit</i> | <i>59</i> |
| <i>Lampiran 6. Dokumentasi</i> | <i>61</i> |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penggunaan Teknik PRA Dalam Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan..... | 9 |
| Tabel 4.1. Nama Anggota Kelompok Kerja Dan Luas Lahan..... | 23 |
| Tabel 4.2. Kriteria dan Standar Mutu Bibit..... | 25 |
| Tabel 4.3. Kebutuhan Bibit Kelompok Kerja..... | 25 |
| Tabel 4.4. Kebutuhan Bibit Setiap Anggota Kelompok Kerja | 25 |
| Tabel 4.5. Kebutuhan Pupuk Organik dan Anorganik Setiap Anggota Kelompok Kerja | 29 |
| Tabel 4.6. Kebutuhan Bibit Sulaman setiap Anggota Kelompok Kerja (P1)..... | 35 |
| Tabel 4.7. Kebutuhan Pupuk Organik (P1) setiap anggota Kelompok Kerja..... | 36 |
| Tabel 4.8. Kebutuhan Bibit Sulaman setiap Anggota Kelompok Kerja (P2)..... | 38 |
| Tabel 4.9. Kebutuhan Pupuk Organik (P2) setiap anggota Kelompok Kerja..... | 39 |
| Tabel 5.1. Rancangan Anggaran Biaya Penyediaan Bibit, Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan | 42 |
| Tabel 5.2. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) | 43 |
| Tabel 5.3. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2) | 44 |
| Tabel 5.4. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya | 45 |
| Tabel 6.1. Jadwal Pelaksanaan Pembuatan dan Pemeliharaan Tahun Berjalan..... | 46 |
| Tabel 6.2. Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) | 47 |
| Tabel 6.3. Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. FGD Penawaran Kegiatan | 10 |
| Gambar 2.2. Pelaksanaan <i>Mapping Drone</i> | 11 |
| Gambar 3.1. Pemukiman Desa Catur Rahayu | 20 |
| Gambar 4.1. Patok Larikan..... | 27 |
| Gambar 4.2. Pembersihan Lahan pada Jalur Tanam | 31 |
| Gambar 4.3. Bentuk dan Ukuran piringan | 31 |
| Gambar 4.4. Lubang Tanam dan Cara Penempatan galian | 31 |
| Gambar 4.5. Cara Penanaman Bibit | 32 |
| Gambar 4.6. Teknik pembersihan gulma sistem piringan dan sistem jalur | 37 |

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan kerusakan hutan tropis Sumatera terus meningkat, ditandai dengan peningkatan laju kerusakan hutan dan peningkatan emisi karbon yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan Sumatera yang merupakan isu strategis yang perlu ditangani melalui kolaborasi multipihak melalui upaya untuk memperkuat perlindungan hutan. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya hutan dalam upaya pencegahan perubahan iklim menjadi pendorong potensial bagi munculnya sumber daya dan penciptaan sistem baru guna menjamin akuntabilitas pengelolaan hutan yang lestari.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan kegiatan prioritas dalam Pembangunan Nasional sehingga menjadi salah satu Kontrak Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam Kabinet Kerja. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan harus terus ditingkatkan mengingat masih luasnya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Ada 3 insentif penting dalam upaya penurunan lahan kritis; pertama meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang akan mengurangi banjir dan kekeringan. Kedua adalah perbaikan kondisi lahan yang secara langsung akan mengurangi erosi dan sedimentasi dan meningkatkan produktivitas lahan. Ketiga adalah menstabilkan iklim, kondisi ini secara langsung akan mempertahankan suhu, CO₂, dan distribusi curah hujan yang sesuai untuk mendukung kehidupan.

Disamping itu, kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam rangka penurunan emisi GRK, tanaman hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan akan mampu meningkatkan stok karbon dipermukaan bumi. Dalam pertemuan negara-negara G-20 di Pitsburg Amerika Serikat Tahun 2009 yang lalu, Presiden RI telah menyatakan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 26% dengan upaya sendiri (*business as usual*) dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020.

Undang-undang No. 41 tahun 1999 dan Undang-undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahannya yang mengarahkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan



dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

Pemanfaatan sumberdaya hutan dalam rangka Pembangunan Nasional yang berlebihan akan mengakibatkan menurunnya fungsi dan daya dukung lahan, bahkan lambat laun apabila tidak cepat diperbaiki dan ditangani dengan baik sumberdaya hutan tersebut akan hilang. Untuk meningkatkan fungsi daya dukung lahan khususnya dalam Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Untuk mencegah hilang sumberdaya hutan dan memulihkan kembali fungsinya sesuai peruntukannya, pemerintah telah memprogramkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, bahwa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi sumberdaya hutan dan lahan baik fungsi produksi, fungsi lindung maupun fungsi konservasi yang dilakukan secara bertahap. Tujuan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini antara lain untuk meningkatkan produktivitas hutan dan tanah yang rusak, meningkatkan sumber mata pencaharian baru di daerah kritis, menurunkan erosi dan sedimentasi serta pengendalian banjir dan kekeringan, meningkatkan produktivitas lahan di daerah kritis serta mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di daerah merupakan salah satu tupoksi dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL). Pelaksanaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari dilaksanakan oleh BPDASHL Batanghari.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Ditjen PDASHL pada tahun 2018 telah menyusun operasionalisasi *corrective actions* yang akan dilaksanakan pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2022, yang merupakan arahan Presiden dan Menteri LHK. Aksi disini bukan hanya untuk menanam, tetapi juga membangun hutan (www.menlhk.go.id). Dua kebijakan utama dalam *corrective actions* dimaksud adalah, lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan



harus berada di dalam kawasan hutan, dimana terdapat pengelola hutan atau pemangku hutan, serta tidak adanya pembatasan jenis tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keinginan masyarakat.

Pada tahun 2022 BPDASHL Batanghari mendapat mandat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 1.200 Ha yang tersebar di kabupaten dalam wilayah kerja BPDASHL Batanghari, yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan dihadapkan pada laju degradasi lahan yang cenderung terus meningkat dengan keterbatasan biaya penganggaran. Oleh karena itu kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan perlu disusun dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung tingkat keberhasilan kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. Salah satu variabel yang menentukan keberhasilan kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan adalah pada tahap perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum dilaksanakan kegiatan fisik rehabilitasi di wilayah DAS tersebut, maka perlu dibuat Rancangan Kegiatan yang merupakan panduan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dengan maksud memberikan arah dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Salah satu bentuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diimplementasikan adalah Reboisasi Pola Agroforestry, yaitu kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menggunakan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu dengan tanaman unggulan (MPTS) sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis diantara komponen penyusunnya.

Agar kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry dapat berhasil sesuai dengan tujuan maka harus mendapat dukungan penuh dari stake holder disekitar kawasan, yakni masyarakat disekitar kawasan, tokoh masyarakat, LSM, swasta, dan pemerintah setempat. Dukungan partisipasi masyarakat akan diperoleh jika masyarakat mendapatkan manfaat/nilai dari kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry yang dikembangkan. Pendekatan model Participatory Rural Appraisal (PRA) sangat tepat dilakukan sebagai pendekatan pembangunan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat petani dalam kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry yang direncanakan, sehingga program dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan tepat sasaran.



B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry adalah menyediakan dokumen perencanaan detil yang dapat menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan Reboisasi Pola Agroforestry tepat sasaran sesuai keinginan masyarakat dan prinsip-prinsip Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Menawarkan kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan mendapatkan saran masukan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan.
2. Mendapatkan lokasi kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry berbasis kelompok dan hamparan lahan.
3. Membentuk kelompok kerja sebagai mitra BPDASHL Batanghari dalam pelaksanaan Reboisasi Pola Agroforestry di lapangan.
4. Memformulasikan strategi pelaksanaan Reboisasi Pola Agroforestry sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
5. Membangun kesepakatan dengan masyarakat/kelompok masyarakat dan pemerintahan desa setempat dalam pelaksanaan kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry.
6. Menyusun Rancangan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry sebagai dasar pelaksanaan Reboisasi Pola Agroforestry di lapangan.

C. Sasaran

Penyusunan Rancangan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry berbasis PRA adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry, yang meliputi rancangan penanaman, rancangan pemeliharaan tanaman dan rancangan anggaran biaya.



Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yang meliputi :

- Tahun ke-1 (Tahun 2022) : Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan (P0).
- Tahun ke-2 (Tahun 2023) : Pemeliharaan Tahun-I (P1).
- Tahun ke-3 (Tahun 2024) : Pemeliharaan Tahun-II (P2).

D. Pengertian

- 1) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 2) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 3) Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
- 4) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rehabilitasi Hutan Dan Lahan) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- 5) Reboisasi adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak (HP, HL, Hutan Konservasi) yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.



- 6) Reboisasi Pola Agroforestry adalah kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menggunakan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, tanaman unggulan (MPTS) atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis diantara komponen penyusunnya.
- 7) Rancangan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry adalah Rancangan Kegiatan yang memuat jenis kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry yang dilengkapi dengan kegiatan pendukung, detil lokasi, volume, kebutuhan biaya, tata waktu, peta rancangan, jenis tanaman, gambar pola tanam, gambar konstruksi (gubug kerja), rincian kebutuhan bahan, dan lembar pengesahan.
- 8) Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman dan pengayaan tanaman.
- 9) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, akses teknologi dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 10) PRA (Participatory Rural Appraisal) adalah kegiatan penelitian menggunakan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam menyusun desain, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyusunan laporan.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999



tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 23 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Nomor: Sk.19/Pdashl/Set.4/Keu.0/10/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Tahun 2022;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor : SE.1/PDASRH/SET/DAS.1/2/2022 tanggal 4 Pebruari 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2022;



11. Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor : SK.7/PDASRH/SET/KEU.0/2/2022 tanggal 7 Pebruari 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK. 19/PDASHL/SET.4/KEU.0/10/2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan rehabilitasi Hutan (PDASRH) Tahun 2022;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Batanghari Nomor : 029.04.2.427134/2022 tanggal 14 Nopember 2021.



BAB II. PRA KONDISI MASYARAKAT

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam kegiatan ini dilakukan dengan Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan langkah-langkah tahapan sebagaimana yang disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penggunaan Teknik PRA Dalam Penyusunan Rancangan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry

| No | Kegiatan | Teknik | Keluaran |
|----|---|--|---|
| 1 | Sosialisasi / Penawaran Kegiatan | - Diskusi terarah : Tim BPDASHL Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPHP dengan Pemdes, tokoh masyarakat dan masyarakat umum | - Surat dukungan dari POKJA diketahui Kepala Desa/Tokoh Adat. - Persetujuan rencana Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry. - Kesiediaan masyarakat terlibat dlm transek dan perencanaan. - Dokumen bukti : BA Jenis Bibit |
| 2 | <i>Groundcheck</i> lokasi sasaran | - Pemetaan lokasi (sketsa) - Transek lapangan - <i>Mapping Drone</i> | - Verifikasi lapangan. - Konfirmasi kepemilikan lahan. - Dokumen bukti : Peta foto drone calon lokasi |
| 3 | Rapat Pembahasan Calon Lokasi hasil <i>Grouncheck</i> | - Diskusi : BPDASHL Batanghari, KPHP | - Kesepakatan lokasi . - Dokumen bukti : Peta Drone Calon Lokasi |
| 4 | Pengukuran lahan lokasi sasaran | Transek dan wawancara | - Klarifikasi luas kepemilikan lahan dan kondisi tutupan. |
| 5 | Reformulasi Kegiatan | Diskusi kelompok Terarah (FGD) | - Kesepakatan jenis tanaman, jumlah dan lokasi |
| 6 | Pembentukan Kelompok Kerja | Musyawahar masyarakat , FGD. | - Daftar pengurus - Daftar anggota - SK Kepala Desa. |
| 7 | Penyusunan rancangan umum pelaksanaan kegiatan | Musyawahar masyarakat, FGD. | - Rancangan Reboisasi Pola Agroforestry masing-masing kelompok |
| 8 | Penyusunan Rancangan Kegiatan dan pembahasan | Diskusi : BPDASHL Batanghari | Dokumen bukti : Buku dan Peta |



B. Tahapan Kegiatan Penyusunan Rancangan Kegiatan

1. Penawaran Kegiatan

Penawaran Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry dilakukan melalui sosialisasi dengan masyarakat Catur Rahayu dengan teknik diskusi terarah/*Focus Group Discussion* (FGD) terkait kesediaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry. Kegiatan FGD juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, UPTD. KPHP. Tanjung Jabung Timur Unit XIV dan Aparat Desa. Dari hasil pelaksanaan FGD tersebut masyarakat Catur Rahayu secara bulat menyatakan menerima dan mendukung kegiatan yang ditawarkan.



Gambar 2.1. FGD Kegiatan

2. Identifikasi Lokasi

Identifikasi calon lokasi Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry dengan menggunakan pesawat udara tanpa awak (*Mapping Drone*) pada lokasi lahan yang berdasarkan informasi tutupan lahannya sudah terbuka.



Gambar 2.2. Pelaksanaan *Mapping Drone*

3. *Groundcheck* Lokasi

Groundcheck calon lokasi kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry dilakukan bersama masyarakat penggarap lahan. Penggarap lahan menunjukkan lahannya masing-masing dan mendiskusikannya dengan team *groundcheck* terkait:

- Batas kepemilikan lahan (setiap petani calon anggota Kelompok Kerja menunjukkan batas lahannya masing-masing),
- Kondisi biofisik lahan (topografi, kesuburan tanah, tutupan lahan dan jenis vegetasi yang tumbuh),
- Kesesuaian lahan sebagai calon lokasi sesuai kriteria yang telah ditentukan,
- Pola dan jenis tanaman serta jenis tanaman yang dipilih dan dapat dikembangkan di lokasi,
- Jenis teknik KTA yang dapat diterapkan,
- Teknik penanaman yang dianjurkan.

4. Reformulasi Program Kegiatan

Reformulasi program Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry sesuai dengan persepsi dan keinginan petani dilakukan dalam bentuk pertemuan kelompok petani penggarap lahan.



Dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh oleh Tim BPDASHL selalu didampingi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, UPTD. KPHP Tanjung Jabung Timur dan Aparat Desa setempat. Dalam pertemuan dibahas mengenai jenis bibit yang diinginkan oleh masyarakat serta waktu pelaksanaan program kegiatan.

5. Pengukuran Lahan Lokasi

Pengukuran dilakukan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) dengan akurasi yang tinggi dan meteran manual untuk mengukur beberapa lahan sempit yang sulit dilakukan dengan GPS. Dilaksanakan oleh tim pengukur berkompeten dan mempunyai keahlian analisis GIS. Pada saat pengukuran Tim didampingi oleh masing-masing penggarap guna menunjukkan batas lahan garapannya serta dilakukan pemancangan patok yang diberi cat warna merah.

6. Penyusunan Bersama Rencana Dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan


Penyusunan rencana dan strategi pelaksanaan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry dilaksanakan dalam bentuk FGD. FGD tersebut ditujukan untuk memadu-serasikan berbagai informasi dan data yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya guna mendapatkan rencana pelaksanaan pada tingkat kelompok.

7. Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok Pengurus

Setelah dilakukan kegiatan pengukuran lokasi kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan pembentukan Kelompok Kerja dengan berdasarkan hamparan lokasi dan keinginan masyarakat dalam berkelompok. Dimana dalam sebuah Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok serta dibantu oleh pengurus yang penunjukannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.



STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA



Tugas-tugas pokok pengurus :

1. Ketua

Tugas Ketua kelompok antara lain mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelompok, dengan rincian sebagai berikut :

- Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry;
- Memimpin rapat pengurus;
- Memimpin rapat anggota;
- Menandatangani surat menyurat;
- Mewakili kelompok dalam pertemuan dengan pihak lain;
- Serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BPSDASHL Batanghari.



2. Sekretaris

Tugas Sekretaris kelompok bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan non keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi kelompok;
- Mencatat segala keputusan penting dalam rapat;
- Menindaklanjuti hasil-hasil rapat;
- Menyampaikan hasil-hasil rapat dengan cara membuat notulen dan disampaikan dalam rapat berikutnya;
- Membuat dan menyimpan serta menyampaikan hasil notulen rapat kepada pengurus;
- Menyiapkan surat menyurat dan pengarsipannya;
- Membuat laporan bulanan.

3. Bendahara

Tugas Bendahara kelompok bertanggung jawab menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan kelompok, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- Bertanggung jawab terhadap keuangan kelompok;
- Menerima pembayaran atas nama kelompok dan menyimpannya dengan baik;
- Melakukan pembayaran atas persetujuan ketua kelompok;
- Menyimpan dan memelihara arsip transaksi keuangan;
- Menyelenggarakan dan memelihara administrasi keuangan kelompok dan menyusun laporan keuangan secara bulanan.

4. Anggota

Tugas anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry dan penanaman bibit pada lahan yang dikelolanya.

8. Penyusunan Rancangan Kegiatan

Rancangan Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry disusun berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan sebelumnya yang didokumentasikan menjadi sebuah buku pegangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.



BAB III. KONDISI LOKASI KEGIATAN

A. BIOFISIK

1. Letak dan Luas

a. Letak Administratif

Secara administratif lokasi kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara administrasi pengelolaan hutan berada di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tanjung Jabung Timur Unit XIV.

b. Letak Geografis

Secara geografis terletak Desa Catur Rahayu terletak pada koordinat $1^{\circ} 16' 12.42''$ S dan $103^{\circ} 53' 28.32''$ E. Dengan luas administratif Desa Catur Rahayu $\pm 10.503,40$ Ha.

2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Lokasi penanaman pada kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry di Desa Catur Rahayu terletak pada ketinggian $\pm 15 - 25$ mdpl. Topografi lokasi secara umum relatif datar, sehingga dalam pelaksanaan penanaman tidak diperlukan tindakan konservasi tanah dan air.

3. Status Kawasan

Sesuai peta kawasan hutan, Desa Catur Rahayu terletak pada fungsi Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).



4. Penggunaan Lahan

a. Pola Penguasaan Lahan

Secara umum di wilayah Desa Loka Rahayu masyarakat merupakan anggota transmigrasi yang diberi lahan oleh pemerintah untuk masing-masing Kepala Keluarga \pm 2 Ha. Kemudian berjalannya waktu masyarakat mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5779/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tanggal 10 September 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Gapoktanhut Catur Rahayu Seluas \pm 681 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pola Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan dan penggunaan lahan hutan hak individual berupa ladang dan atau kebun tersebut, diawali dengan pembukaan areal hutan untuk dijadikan ladang/ kebun oleh individual yang merupakan anggota transmigrasi pemerintah. Batas lahan antara masing – masing orang menggunakan batas yang telah ditetapkan dalam alokasi lahan untuk transmigran.

Tata guna tanah di Desa Catur Rahayu terbagi kedalam beberapa pemanfaatan, diantaranya pemukiman, perkebunan, ladang, lahan kering, dan semak belukar. Istilah ladang dan lahan kering ini merujuk pada pemanfaatan wilayah desa sebelum komoditas kelapa sawit ramai ditanam warga. Ladang adalah tempat dimana warga Catur Rahayu menanam padinya pada tahun 1980-2000. Begitu pun lahan kering. Dulu di lahan ini warga menanam tanaman karet, coklat, dan kayu- kayuan. Selain itu pemanfaatan lain yang saat ini dilakukan oleh warga Catur Rahayu adalah pemaksimalan wilayah pekarangan yang berada di sekitar pemukimannya masing-masing dengan penanaman berbagai macam tanaman, seperti pinang, palawija, nanas, kopi liberika, coklat, dan karet. Beberapa komoditas ini juga ada yang ditanam di ladang. Namun karena jumlah luasannya sedikit, pemanfaatan komoditas tersebut tidak tergambar di dalam peta. Beberapa warga ada juga yang menanam kayu-kayuan.



Berdasarkan penguasaan, status tanah dan sumber daya alam di Catur Rahayu dibagi menjadi tiga: milik warga, perusahaan, dan pemerintah. Catur Rahayu memiliki dua jenis kawasan yang saat ini dikelola pemerintah, yaitu kawasan hutan baik itu hutan produksi maupun hutan lindung gambut, serta area penggunaan lain (APL).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Catur Rahayu, secara umum mereka mengetahui keberadaan kawasan Hutan Produksi.

5. Jenis dan Kesuburan Tanah

Berdasarkan hasil *Groundcheck* jenis tanah di Desa Catur Rahayu termasuk jenis tanah : tanah gambut dan mineral PMK (Podsolik Merah Kuning), dengan kesuburan tanah gambut memiliki tingkat kesuburan rendah, karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik yang bersifat racun bagi tanaman.

6. Tipe Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki iklim tropis. Menurut Köppen dan Geiger, iklim ini diklasifikasikan sebagai AF. Suhu disini rata-rata 24⁰ C. Dalam setahun, curah hujan rata-rata adalah 2.991 mm. Dengan bulan kering kurang dari dua bulan pertahunnya. Rata-rata temperatur udara diantara 10 – 28 ⁰ Celcius. Kelembaban udara adalah 77% - 92%.

7. Vegetasi dan Penutupan Lahan

Berdasarkan hasil *Groundcheck* dan pengamatan menggunakan pesawat udara tanpa awak/ drone (foto udara) saat pengukuran, vegetasi yang ada pada lokasi kegiatan adalah :

a. Vegetasi Alamiah

Vegetasi alamiah yakni vegetasi yang tumbuh secara alamiah yakni berupa lahan terbuka, semak, semak belukar.



b. Vegetasi Buatan

Vegetasi buatan yang tumbuh di sekitar lokasi kegiatan adalah tanaman pinang dan sawit.

8. Aksesibilitas

Untuk mencapai lokasi kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry dapat ditempuh dengan jalur darat, dengan jarak tempuh sebagai berikut :

- a. Jarak Kota Jambi ke kota Kabupaten : ± 92 km, dengan waktu tempuh ± 1 jam (Transportasi darat)
- b. Jarak Kota Kabupaten ke Desa Catur Rahayu : ± 14 km, dengan waktu tempuh ± 30 menit (Transportasi darat)

B. Sosial Ekonomi

1. Demografi

Jumlah penduduk Desa Catur Rahayu adalah sebanyak 678 Kepala Keluarga, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.328 jiwa terdiri dari :

- Jumlah laki-laki : 1.222 jiwa.
- Jumlah perempuan : 1.106 jiwa.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Catur Rahayu sebagian besar adalah petani, buruh tani, dan pedagang.

3. Pelaksana Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry akan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Catur Rahayu yang dibagi dalam Kelompok Kerja (Pokja), sekaligus sebagai pelaksana kegiatan.



4. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat umumnya mengikuti kelembagaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelembagaan adat.

Organisasi formal yang ada seperti Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Masyarakat Peduli Api (MPA). Lembaga yang memiliki peran paling besar di Desa Catur Rahayu adalah Karang Taruna. Hal ini karena Karang Taruna menjadi organisasi yang aktif mendorong dan bergotong royong dalam pembangunan desa.

Peran pemerintah melalui aparat pemerintah desa, dusun dan RT masih sangat menonjol dari berbagai aktivitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakat disamping lembaga adat dan lembaga keagamaan.

Kepala Desa secara formal memiliki kekuasaan dalam bidang pemerintahan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam mengurus masalah adat dan agama. Kedudukan seorang kepala adat dan pemuka agama sangat dihormati. Mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Peranannya selain sebagai pemimpin dalam upacara tradisonal, ritual keagamaan juga mempunyai wewenang dalam menyelesaikan konflik-konflik internal dalam masyarakat.

5. Sosial Budaya

a. Etnik Penduduk

Penduduk asli dari Desa Catur Rahayu sebagian besar berasal dari suku Jawa, Sunda, Bugis dan Melayu.

b. Orientasi Budaya

Mayoritas penduduk Desa Catur Rahayu beragama Islam. Adat istiadat adalah merupakan aturan atau norma-norma dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat dan merupakan kebiasaan. Karena mayoritas masyarakat Desa Catur Rahayu ini memeluk agama Islam, maka perihal kematian, kelahiran, perkawinan pada umumnya menggunakan keyakinan agama Islam serta adat istiadat setempat.



Sampai saat ini di Desa Catur Rahayu sudah memiliki jaringan listrik PLN dan sudah memiliki jaringan telekomunikasi. Sehingga masyarakat Desa Catur Rahayu mengetahui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Tradisi gotong royong dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat masih tercermin dari aktivitas kerja bakti atau gotong royong dalam pembangunan sarana ibadah, acara pernikahan dan lain sebagainya.

c. Pola Adaptasi Ekologi

Dari hasil wawancara dan pengamatan selama *Groundcheck*, masyarakat di Desa Catur Rahayu lokasi kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry, dapat tergambarkan bahwa kehidupan masyarakat di Desa Catur Rahayu merupakan kehidupan yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan (ekologi) sekitarnya. Hal ini tercermin pada pola pemukiman yang ada, bangunan tempat tinggal/ rumah yang mereka bangun, mata pencaharian, pola perladangan berpindah secara berkelanjutan.

Bentuk pemukiman yang umumnya berada dipinggir jalan merupakan adaptasi ekologis masyarakat terhadap rendahnya aksesibilitas, dimana prasarana transportasi adalah melalui jalan darat. Dengan membangun pemukiman di pinggir-pinggir jalan akan memudahkan mobilitas masyarakat untuk bepergian antar desa atau menuju ke kota atau pusat-pusat perekonomian. Dengan menggunakan jalan darat mereka pergi ke kebun/ ladang, dan membawa hasilnya ke pusat-pusat pasar.

Bangunan rumah yang sebagian besar berupa rumah panggung yang terbuat dari papan-papan kayu juga merupakan bentuk adaptasi ekologis terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya, yang dengan mudah mereka dapatkan yaitu kayu, yang terdapat di kawasan hutan sekeliling pemukiman mereka.





Gambar 3.2. Pemukiman Desa Catur Rahayu

6. Potensi Konflik

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, di Desa Catur Rahayu masih dalam kondisi aman, dan tidak terdapat potensi konflik di dalam Desa Catur Rahayu. Masyarakat dapat menerima keberadaan orang lain diluar lingkungan mereka, dan jika ingin menetap di desa. Begitu juga dilokasi kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry tidak terdapat potensi konflik baik dari keamanan tanaman maupun kepemilikan lahan.

7. Partisipasi dan Dukungan Para Pihak

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Catur Rahayu serta Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, ninik mamak/ tuo tengganai sangat mendukung Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry ini dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas lahannya.

Bentuk dukungan dari para pihak tersebut juga dituangkan dalam bentuk surat dukungan yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun, Ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat. Surat dukungan para pihak terdapat dalam *Lampiran*.



BAB IV. RANCANGAN KEGIATAN

I. Pembuatan Tanaman Dan Pemeliharaan Tahun Berjalan

A. Identitas Anggota Kelompok Kerja

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Kelompok Kerja | : | HKm. Gapoktanhut Catur Rahayu Blok VI |
| Desa | : | Catur Rahayu |
| Kecamatan | : | Dendang |
| Kabupaten | : | Tanjung Jabung Timur |
| Luas | : | 21 Ha |
| Jenis Tanaman | : | - HHBK : Pinang. - Bibit Unggul : Petai, Nangka, Durian. - Tanaman sela : Nenas. |
| Struktur Organisasi | | |
| Ketua | : | ADE SUMANTRI. |
| Sekretaris | : | SUTARNO. |
| Bendahara | : | DADAN. |



Daftar nama – nama anggota kelompok tani dan luas lahan, tersaji seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Nama Anggota Kelompok Kerja dan Luas Lahan

| NO | NAMA | JABATAN | N I K | LUAS LAHAN (Ha) | ALAMAT DOMISILI |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | ANDRE | KETUA | 1507061812840002 | 2.0 | Desa Catur Rahayu |
| 2 | SUPRIYANTO | SEKRETARIS | 1507061211890002 | 1.0 | Desa Catur Rahayu |
| 3 | SUTIKNO | BENDAHARA | 1507061511830002 | 2.0 | Desa Catur Rahayu |
| 4 | EKO FERIANTO | ANGGOTA | 1507061802980002 | 1.0 | Desa Catur Rahayu |
| 5 | SUWANDI | ANGGOTA | 1507061505800001 | 1.0 | Desa Catur Rahayu |
| 6 | BINGAR OKTA SURYANA | ANGGOTA | 1507060710900002 | 1.0 | Desa Catur Rahayu |
| 7 | DIDIK KURNIAWAN | ANGGOTA | 3519130410770001 | 2.0 | Desa Catur Rahayu |
| 8 | AGUS SALIM | ANGGOTA | 1507061708730003 | 1.0 | Desa Catur Rahayu |
| 9 | WAHYU WIDODO | ANGGOTA | 1507060807890001 | 1.0 | Desa Catur Rahayu |
| 10 | IMAM TOHARI | ANGGOTA | 1507061704690001 | 2.0 | Desa Catur Rahayu |
| 11 | HERLAMBANG YUDA SAPUTRA | ANGGOTA | 1507061280970002 | 1.0 | Desa Catur Rahayu |
| 12 | RICI MARCIKO | ANGGOTA | 1507061303030002 | 2.0 | Desa Catur Rahayu |
| 13 | RUDI PRIYONO | ANGGOTA | 1507061508960001 | 2.0 | Desa Catur Rahayu |
| 14 | MAD DAKUP | ANGGOTA | 1507060409710001 | 2.0 | Desa Catur Rahayu |
| JUMLAH | | | | 21.0 | |

B. Lokasi Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry

Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja HKm. Gapoktanhut Catur Rahayu Blok VI berlokasi di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi areal seluas 21 Ha. Lokasi tersebut tersebar pada beberapa spot lahan yang letaknya relatif berjauhan. Walaupun demikian pengelolaan lahan tersebut dilakukan dalam satu kesatuan Kelompok Kerja HKm. Gapoktanhut Catur Rahayu Blok VI.



C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan bibit bisa melalui skema pengadaan (pembelian) dan pembuatan persemaian.

1. Penyediaan Bibit

a. Pedoman Pembuatan Persemaian

Kelompok Kerja menyediakan tempat persemaian dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Lahan bersih dari gulma, sisa tanaman sekelilingnya dan kotoran
- 2) Suhu, kelembaban dan intensitas cahaya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan
- 3) Sirkulasi udara lancar
- 4) Terlindung dari angin kencang, sengatan matahari dan hujan
- 5) Media tumbuh harus gembur dan subur
- 6) Tidak tergenang air
- 7) Dekat dengan sumber air dan airnya tersedia sepanjang tahun, terutama untuk menghadapi musim kemarau
- 8) Dekat dengan jalan untuk memudahkan pengangkutan
- 9) Terpusat sehingga memudahkan dalam perawatan dan pengawasan
- 10) Luasnya disesuaikan dengan kebutuhan produksi bibit
- 11) Lahan datar dan drainase baik
- 12) Teduh dan terlindung dari ternak.

b. Kriteria Bibit Siap Tanam

Kriteria bibit yang siap ditanam sesuai dengan Keputusan Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan No : SK.36/PTH-3/2015 tentang Standar Mutu Fisik-Fisiologis Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan, seperti disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.2. Kriteria dan Standar Mutu Bibit

| Jenis | Kriteria | Standar |
|----------------------------------|----------------|--|
| Kayu-kayuan/HHBK | Pertumbuhan | 1. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu) |
| | Media Tanaman | 2. Kompak |
| | Tinggi minimal | 3. Tinggi minimal 30 cm dari pangkal batang |
| | Jumlah daun | 4. Minimal 6 helai |
| | Hama penyakit | 5. Tidak ada tanda-tanda adanya serangan hama dan penyakit |
| Bibit Unggulan/ Tanaman Unggulan | Pertumbuhan | 1. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu) |
| | Media | 2. Kompak |
| | Tinggi | 3. - Tinggi minimal 30 cm dari pangkal batang - Dalam hal bibit okulasi tinggi minimal 30 cm yang dihitung dari kedudukan tempelan/ sambungan |
| | Jumlah daun | 4. Minimal 6 helai |
| | Hama penyakit | 5. Tidak ada tanda-tanda adanya serangan hama dan penyakit |

c. Kebutuhan Bibit Tanaman

Dengan mengacu pada rekomendasi pola tanaman dan teknik perlakuan serta sesuai hasil risalah lapangan, maka kebutuhan bibit tanaman untuk kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Kebutuhan Bibit Kelompok Kerja

| No | Jenis Bibit | Jumlah bibit/ha | Total bibit | Keterangan |
|----|--|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | Tanaman HHBK (Pinang) | 385 Batang | 8,085 Batang | Termasuk Sulaman 10 % |
| 2 | Tanaman Bibit Unggul (Petai, Nangka, Durian) | 55 Batang | 1,155 Batang | Termasuk Sulaman 10 % |
| 3 | Tanaman sela (Nenas) | 200 Batang | 4,200 Batang | |
| | Jumlah | 440 Batang | 9,240 Batang | HHBK, Bibit Unggul |



Adapun kebutuhan bibit tanaman untuk setiap anggota Kelompok Kerja, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4. Kebutuhan Bibit Setiap Anggota Kelompok Kerja

| No | Nama | Luas Lahan (ha) | Jenis Bibit + Sulaman 10% (Batang) | | |
|----|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | HHBK | Bibit Unggul | Tanaman Sela |
| 1 | ANDRE | 2.0 | 770 | 110 | 400 |
| 2 | SUPRIYANTO | 1.0 | 385 | 55 | 200 |
| 3 | SUTIKNO | 2.0 | 770 | 110 | 400 |
| 4 | EKO FERIANTO | 1.0 | 385 | 55 | 200 |
| 5 | SUWANDI | 1.0 | 385 | 55 | 200 |
| 6 | BINGAR OKTA SURYANA | 1.0 | 385 | 55 | 200 |
| 7 | DIDIK KURNIAWAN | 2.0 | 770 | 110 | 400 |
| 8 | AGUS SALIM | 1.0 | 385 | 55 | 200 |
| 9 | WAHYU WIDODO | 1.0 | 385 | 55 | 200 |
| 10 | IMAM TOHARI | 2.0 | 770 | 110 | 400 |
| 11 | HERLAMBANG YUDA SAPUTRA | 1.0 | 385 | 55 | 200 |
| 12 | RICI MARCIKO | 2.0 | 770 | 110 | 400 |
| 13 | RUDI PRIYONO | 2.0 | 770 | 110 | 400 |
| 14 | MAD DAKUP | 2.0 | 770 | 110 | 400 |
| | JUMLAH | 21.0 | 8,085 | 1,155 | 4,200 |

2. Penyediaan Bahan – bahan.


a. Patok Arah Larikan.

Patok arah jalur tanaman terbuat dari bambu atau kayu diameter paling sedikit 5 (lima) centimeter dan panjang 125 (seratus dua puluh lima) centimeter dan bagian ujung dicat dengan warna merah selebar 10



(sepuluh) centimeter. Patok arah larikan dipasang pada setiap titik awal jalur tanaman dan disesuaikan dengan jarak tanam 5 m X 5 m.

Pembuatan jalur tanaman dilakukan melalui pembersihan jalur tanaman mengikuti patok arah larikan dan dilakukan dengan membersihkan jalur tanaman dari semak belukar, gulma dan rumput-rumputan.



Gambar 4.1. Patok Larikan

b. Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik atau pupuk buatan (dari senyawa anorganik) adalah pupuk yang sengaja dibuat oleh manusia dalam pabrik dan mengandung unsur hara tertentu dalam kadar tinggi. Pupuk anorganik digunakan untuk mengatasi kekurangan mineral murni dari alam yang diperlukan tumbuhan untuk hidup secara wajar. Pupuk anorganik dapat menghasilkan bulir hijau dan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis.

Fungsi pupuk anorganik adalah sebagai salah satu sumber zat hara buatan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi terutama unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, dan boron merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit (*mikronutrien*).

Pupuk anorganik diberikan 2 (dua) kali dengan dosis sebesar 30 gram/batang. Dosis pertama diberikan pada saat penanaman dan dosis kedua diberikan 3 bulan setelah penanaman.



Pupuk anorganik pengadaannya dapat dilakukan dengan cara pembelian oleh pengurus yang selanjutnya didistribusikan kepada para anggota.

c. Obat-obatan

Penyediaan obat-obatan dapat dilakukan melalui pengadaan (pembelian). Pemakaian obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lahan yang akan dilakukan penanaman.

Adapun kebutuhan Patok Arah Larikan, Pupuk Anorganik dan Obat-obatan untuk setiap anggota Kelompok Kerja, seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5. Kebutuhan Bahan-bahan Setiap Anggota Kelompok Kerja

| No | Nama | Luas Lahan (ha) | Bahan - Bahan | | |
|----|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Patok Larikan (Btg) | Pupuk Anorganik (Kg) | Obat-Obatan (Liter) |
| 1 | ANDRE | 2.0 | 80 | 48 | 2 |
| 2 | SUPRIYANTO | 1.0 | 40 | 24 | 1 |
| 3 | SUTIKNO | 2.0 | 80 | 48 | 2 |
| 4 | EKO FERIANTO | 1.0 | 40 | 24 | 1 |
| 5 | SUWANDI | 1.0 | 40 | 24 | 1 |
| 6 | BINGAR OKTA SURYANA | 1.0 | 40 | 24 | 1 |
| 7 | DIDIK KURNIAWAN | 2.0 | 80 | 48 | 2 |
| 8 | AGUS SALIM | 1.0 | 40 | 24 | 1 |
| 9 | WAHYU WIDODO | 1.0 | 40 | 24 | 1 |
| 10 | IMAM TOHARI | 2.0 | 80 | 48 | 2 |
| 11 | HERLAMBANG YUDA SAPUTRA | 1.0 | 40 | 24 | 1 |
| 12 | RICI MARCIKO | 2.0 | 80 | 48 | 2 |
| 13 | RUDI PRIYONO | 2.0 | 80 | 48 | 2 |
| 14 | MAD DAKUP | 2.0 | 80 | 48 | 2 |
| | JUMLAH | 21.0 | 840 | 504 | 21 |



3. Persiapan Lahan Untuk Penanaman

a. Pola Tanam

Pola tanam dirancang agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga tajuk vegetasi tanaman dapat segera memberikan fungsi lindung dalam mengurangi aliran permukaan dan erosi tanah dan secara bersamaan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi layak bagi petani. Komposisi tanaman yang digunakan dalam kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry adalah tanaman HHBK sebanyak 350 batang, tanaman buah-buahan unggulan sebanyak 50 batang dan tanaman sela sebanyak 200 batang.

Jarak tanam yang digunakan adalah 5 m x 5 m untuk tanaman Kayu-kayuan/HHBK dan Tanaman buah-buahan unggulan, dan jarak 50 cm x 50 cm untuk tanaman sela. Untuk mengurangi tutupan tajuk tanaman yang saling menaungi pada bagian pinggir lahan (berbatasan dengan lahan milik anggota lainnya), maka penanaman dilakukan mulai 1 meter jarak tanam dari batas lahan paling luar. Pola tanaman secara keseluruhan disajikan pada Lampiran.

Pola tanam tersebut digunakan sebagai acuan pelaksanaan kultur teknis lainnya mulai dari pembersihan lahan, pembuatan jalur tanam, pembuatan lubang tanam, dan lain sebagainya.

b. Pembersihan lahan dan pembuatan arah larikan/ jalur tanam

Pembersihan lahan dilakukan sebelum kegiatan penanaman. Dilarang melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pohon-pohon yang agar dipertahankan secukupnya guna sebagai naungan untuk bibit yang akan ditanam nantinya. Pembersihan lahan dapat dilakukan dengan membuat lorong pada jalur tanam




dengan lebar minimal 1 meter. Gambar 4.2 menggambarkan pembersihan lahan secara lorong pada jalur tanam.

Pada lahan yang datar/ agak datar jalur tanam dibuat arah Barat - Timur, sedangkan pada lahan miring/ sangat miring diperbukitan jalur tanam dibuat searah kontur/ memotong lereng, seperti pada gambar 4.2.

Untuk membuat jalur tanam pada batas lahan tanam dipasang patok arah larikan. Pada lahan yang miring patok larikan dibuat lurus/ sama tinggi.


Setelah dilakukan pembersihan lahan dibuat arah larikan jalur tanam. Material saat pembersihan lahan dapat




Gambar 4.2. Pembersihan Lahan pada Jalur Tanam

dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku pembuatan kompos seperti batang, ranting dan daun.

Sebelum dilakukan pembuatan lubang tanaman, terlebih dahulu dilakukan pembersihan piringan tanaman dengan ukuran diameter \pm 1 meter (lihat gambar 4.2).



Gambar 4.3. Bentuk dan Ukuran piringan



Gambar 4.4. Lubang Tanam dan Cara Penempatan galian


Lubang tanam dibuat dengan ukuran $\pm 30 \text{ cm} \times \pm 30 \text{ cm} \times \pm 30 \text{ cm}$ dengan menggunakan cangkul. Tempat lokasi lubang tanam adalah pada titik-titik ajir ditancapkan. Tanah hasil galian ditimbun pada sekitar lubang dengan tanah bagian atas (top soil) diletakkan dibagian kanan dan tanah lapisan bawah (sub soil) diletakkan disebelah kiri lubang tanam. Top soil dapat digunakan untuk menutup lubang kembali pada saat kegiatan penanaman dilakukan. Teknik pembuatan lubang tanaman disajikan dalam *gambar 4.4*.

Tanah lapisan bawah seyogyanya tidak digunakan sebagai bahan penimbun lubang tanam ketika dilakukan penanaman.

c. Penanaman Bibit dan Pemupukan Anorganik

Setelah dilakukan penanaman, tanaman diberikan pupuk anorganik dosis pertama sebanyak 30 gram dan untuk dosis kedua 30 gram diberikan 3 bulan setelah pemupukan dosis pertama. Untuk bibit tanaman sela ditanam diantara tanaman pokok kayu-kayuan/ HHBK (lihat gambar pola tanam). Penanaman dilakukan tepat dibagian tengah lubang tanam (konsentris) dengan membuka kembali pupuk anorganik yang telah bercampur dengan top soil.





Gambar 4.5. Cara Penanaman Bibit

Sebelum ditanam pastikan ajir telah tertancap pada bagian pinggir setiap lubang tanam. Bibit lepaskan dari polibag dengan membuka plastik plastik polibag dengan hati-hati, dapat menggunakan gunting atau peralatan lainnya atau dengan meremas polibag berserta tanahnya sehingga bibit tanaman menjadi mudah lepas dari polibag. Plastik polibag ditempatkan pada ujung ajir (Gambar 4.6). Bibit ditanam pada tengah lubang tanam dalam kondisi lurus. Tutup lubang tanam dengan top soil (sebelah kanan lubang tanam) sampai berbentuk cembung dan tekan anah disekitar pangkal bibit tanaman secara tegak (jangan miring) sehingga tanah agak sedikit mampat, bibit berdiri tegak dan kokoh dan semua akar harus didalam tanah. Pangkal batang 1-2 cm di bawah permukaan tanah.

d. **Pemeliharaan Tanaman Tahun Berjalan**

Pemeliharaan tanaman dilakukan untuk memastikan bibit yang ditanam dapat tumbuh secara optimal. Kegiatan tersebut terdiri dari:

- Penyulaman tanaman apabila ada bibit tanaman yang mati atau rusak karena gangguan lainnya.
- Pemberian naungan sementara apabila bibit yang ditanam terlalu kena panas terik sinar matahari.
- Penyiangan gulma dan penggemburan tanah (pendangiran) disekitar piringan tanaman
- Penyiraman tanaman jika diperlukan.



e. **Pembuatan Pondok Kerja dan Papan Nama**

Pondok Kerja adalah merupakan pondok yang dibangun untuk beristirahat sejenak bagi para petani yang bekerja di lahan. Dan pondok kerja juga untuk menyimpan bahan-bahan dan peralatan yang dipakai untuk bekerja agar tidak cepat rusak. Pondok kerja dibuat dengan model semi permanen, menggunakan bahan tiang dari Kayu. Atap Pondok dibuat menggunakan seng. Ukuran pondok kerja adalah 3 m x 4 m dengan jumlah 1 (satu) unit yang dalam pembuatannya dilakukan secara bergotong royong. Untuk Kelompok Kerja HKm. Gapoktanhut Catur Rahayu Blok VI posisi pondok kerja terletak pada lahan garapan atas nama **ANDRE**. Gambar pondok kerja disajikan dalam *Lampiran*

Papan nama dibuat sebanyak 1 (satu) unit, yang berfungsi untuk menunjukkan aktifitas pelaksanaan kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry. Papan nama dibuat dari bahan yang tahan air (seng / alumunium), dibuat dengan ukuran 90 cm x 60 cm. Papan nama dicat warna dasar hijau, tulisan huruf menggunakan cat warna putih. Di pasang pada tiang kayu, diameter minimal 7 cm, setinggi 2,5 meter, dan di tancapkan ke dalam tanah atau adukan semen sedalam 50 cm. Informasi yang dicantumkan di papan nama adalah Institusi Pelaksana, Sumber Dana, Pelaksana, Lokasi, Luas, Tahun Pelaksanaan. Papan nama dipasang di lokasi pondok kerja. Gambar papan nama disajikan pada *Lampiran*.

f. **Bimbingan Teknik dan Sekolah Lapang**

BPDASHL Batanghari akan memberikan bimbingan dan pembinaan teknis (Bimtek) serta administrasi kepada pelaksana Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry (POKJA Kelompok Kerja HKm. Gapoktanhut Catur Rahayu Blok VI). Selain itu BPDASHL Batanghari melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry.

Sekolah lapang terkait dengan kelembagaan kelompok, administrasi keuangan, dan teknik budidaya tanaman.



II. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)

a. Penyediaan Bibit Sulaman

Pada kegiatan pemeliharaan tahun pertama, Kelompok Kerja menyediakan bibit sulaman sebesar 20% dari jumlah tanaman pokok yaitu sebanyak 80 batang. Tanaman sulaman hanya untuk bibit kayu-kayuan/ HHBK dan Bibit Unggul.

Adapun kebutuhan bibit sulaman untuk setiap anggota Kelompok Kerja, seperti tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Kebutuhan Bibit Sulaman (P1) Setiap Anggota Kelompok Kerja

| No | Nama | Luas Lahan (ha) | Jenis Bibit Sulaman 20% (Batang) | |
|----|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| | | | HHBK | Bibit Unggul |
| 1 | ANDRE | 2.0 | 140 | 20 |
| 2 | SUPRIYANTO | 1.0 | 70 | 10 |
| 3 | SUTIKNO | 2.0 | 140 | 20 |
| 4 | EKO FERIANTO | 1.0 | 70 | 10 |
| 5 | SUWANDI | 1.0 | 70 | 10 |
| 6 | BINGAR OKTA SURYANA | 1.0 | 70 | 10 |
| 7 | DIDIK KURNIAWAN | 2.0 | 140 | 20 |
| 8 | AGUS SALIM | 1.0 | 70 | 10 |
| 9 | WAHYU WIDODO | 1.0 | 70 | 10 |
| 10 | IMAM TOHARI | 2.0 | 140 | 20 |
| 11 | HERLAMBANG YUDA SAPUTRA | 1.0 | 70 | 10 |
| 12 | RICI MARCIKO | 2.0 | 140 | 20 |
| 13 | RUDI PRIYONO | 2.0 | 140 | 20 |
| 14 | MAD DAKUP | 2.0 | 140 | 20 |
| | JUMLAH | 21.0 | 1,470 | 210 |



b. Penyediaan Pupuk Anoganik.

Kebutuhan pupuk anorganik disesuaikan dengan luasan lahan garapan masing-masing anggota Kelompok Kerja. Penyediaan pupuk anorganik dengan cara pembelian di toko pertanian.

Untuk pemberian pupuk anorganik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan dosis 30 gram/ batang, dosis kedua diberikan setelah 3 (tiga) bulan pemberian dosis pertama. Adapun jumlah kebutuhan pupuk untuk setiap anggota Kelompok Kerja seperti tersaji pada tabel 4.7. dan waktu pemberian pupuk dapat dilihat pada jadwal pelaksanaan.

Tabel 4.7. Kebutuhan Pupuk Anorganik (P1) Setiap Anggota Kelompok Kerja


| No | Nama | Luas Lahan (ha) | Pupuk Anorganik (Kg) |
|----|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | ANDRE | 2.0 | 48 |
| 2 | SUPRIYANTO | 1.0 | 24 |
| 3 | SUTIKNO | 2.0 | 48 |
| 4 | EKO FERIANTO | 1.0 | 24 |
| 5 | SUWANDI | 1.0 | 24 |
| 6 | BINGAR OKTA SURYANA | 1.0 | 24 |
| 7 | DIDIK KURNIAWAN | 2.0 | 48 |
| 8 | AGUS SALIM | 1.0 | 24 |
| 9 | WAHYU WIDODO | 1.0 | 24 |
| 10 | IMAM TOHARI | 2.0 | 48 |
| 11 | HERLAMBANG YUDA SAPUTRA | 1.0 | 24 |
| 12 | RICI MARCIKO | 2.0 | 48 |
| 13 | RUDI PRIYONO | 2.0 | 48 |
| 14 | MAD DAKUP | 2.0 | 48 |
| | JUMLAH | 21.0 | 504 |



c. Pemeliharaan Tanaman

1. Penyiangan dan Pendangiran.

Penyiangan dan pendangiran tanaman dilakukan 3 kali sampai areal tertutup tajuk. Penyiangan dan pendangiran tanaman dilakukan dengan cara menebas semua rumput dan gulma yang tumbuh pada tempat tanam selebar diameter 1 meter dengan parang / sabit. Tanah disekitar piringan digemburkan dan secara manual menggunakan alat semua gulma yang tumbuh. Gulma hasil penyiangan dapat dijadikan mulsa kecuali akar alang-alang. Sambil melakukan penyiangan dan pendangiran, dihitung dan dicatat berapa tanaman yang gagal tumbuh (mati, stagnan, merana, rontok daun, layu, dan atau kekuningan;coklat) hal ini untuk mengetahui kebutuhan bibit yang diperlukan penyulaman.



Gambar 4.6. Teknik pembersihan gulma sistem piringan dan sistem jalur

2. Pemupukan.

Pemupukan anorganik dilakukan sebaiknya pada saat kondisi tanah masih lembab (tidak tergenang). Pemupukan tidak dilaksanakan pada saat tanah kering (musim kemarau) dan kondisi tanah sangat basah (musim hujan). Pemberian pupuk dilakukan dengan membuat koakan (dalam ± 10 cm, lebar ± 5 cm) pada lingkaran proyeksi

tajuk. Disarankan ditutup mulsa (rumput hasil dari penyiangan) dengan ketebalan ± 10 cm. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali dengan dosis 30 gram/batang.

3. Pengendalian hama/penyakit.

Pengendalian hama/ penyakit, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit ini maka tanaman harus dibersihkan dan diamati secara periodik (minimal sekali dalam seminggu). Tanda-tanda dan gejala-gejala munculnya serangan atau meningkatnya populasi di lapangan perlu dideteksi dari awal, sehingga serangan dapat dicegah atau ditanggulangi. Untuk itu diharapkan agar pengelola dapat menyediakan insektisida/pestisida, diprioritaskan penggunaan insektisida/pestisida alami.

III. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)

a. Penyediaan Bibit Sulaman

Pada kegiatan pemeliharaan tahun kedua, Kelompok Kerja menyediakan bibit sulaman sebesar 10% dari jumlah tanaman pokok yaitu sebanyak 40 batang. Tanaman sulaman hanya untuk bibit kayu-kayuan/ HHBK dan Bibit Unggul. Adapun kebutuhan bibit sulaman untuk setiap anggota Kelompok Kerja, seperti tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8. Kebutuhan Bibit Sulaman (P2) Setiap Anggota Kelompok Kerja

| No | Nama | Luas Lahan (ha) | Jenis Bibit Sulaman 10% (Batang) | |
|----|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| | | | HHBK | Bibit Unggul |
| 1 | ANDRE | 2.0 | 70 | 10 |
| 2 | SUPRIYANTO | 1.0 | 35 | 5 |
| 3 | SUTIKNO | 2.0 | 70 | 10 |
| 4 | EKO FERIANTO | 1.0 | 35 | 5 |



| No | Nama | Luas Lahan (ha) | Jenis Bibit Sulaman 10% (Batang) | |
|----|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| | | | HHBK | Bibit Unggul |
| 5 | SUWANDI | 1.0 | 35 | 5 |
| 6 | BINGAR OKTA SURYANA | 1.0 | 35 | 5 |
| 7 | DIDIK KURNIAWAN | 2.0 | 70 | 10 |
| 8 | AGUS SALIM | 1.0 | 35 | 5 |
| 9 | WAHYU WIDODO | 1.0 | 35 | 5 |
| 10 | IMAM TOHARI | 2.0 | 70 | 10 |
| 11 | HERLAMBANG YUDA SAPUTRA | 1.0 | 35 | 5 |
| 12 | RICI MARCIKO | 2.0 | 70 | 10 |
| 13 | RUDI PRIYONO | 2.0 | 70 | 10 |
| 14 | MAD DAKUP | 2.0 | 70 | 10 |
| | JUMLAH | 21.0 | 735 | 105 |

b. Penyediaan Pupuk Anorganik.

Kebutuhan pupuk anorganik disesuaikan dengan luasan lahan garapan masing-masing anggota Kelompok Kerja. Penyediaan pupuk anorganik dengan cara pembelian di toko pertanian.

Untuk pemberian pupuk anorganik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan dosis 30 gram/ batang, dosis kedua diberikan setelah 3 (tiga) bulan pemberian dosis pertama. Adapun jumlah kebutuhan pupuk untuk setiap anggota Kelompok Kerja seperti tersaji pada tabel 4.9. dan waktu pemberian pupuk dapat dilihat pada jadwal pelaksanaan.



Tabel 4.9. Kebutuhan Pupuk Anorganik (P2) Setiap Anggota Kelompok Kerja

| No | Nama | Luas Lahan (ha) | Pupuk Anorganik (Kg) |
|----|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | ANDRE | 2.0 | 48 |
| 2 | SUPRIYANTO | 1.0 | 24 |
| 3 | SUTIKNO | 2.0 | 48 |
| 4 | EKO FERianto | 1.0 | 24 |
| 5 | SUWANDI | 1.0 | 24 |
| 6 | BINGAR OKTA SURYANA | 1.0 | 24 |
| 7 | DIDIK KURNIAWAN | 2.0 | 48 |
| 8 | AGUS SALIM | 1.0 | 24 |
| 9 | WAHYU WIDODO | 1.0 | 24 |
| 10 | IMAM TOHARI | 2.0 | 48 |
| 11 | HERLAMBANG YUDA SAPUTRA | 1.0 | 24 |
| 12 | RICI MARCIKO | 2.0 | 48 |
| 13 | RUDI PRIYONO | 2.0 | 48 |
| 14 | MAD DAKUP | 2.0 | 48 |
| | JUMLAH | 21.0 | 504 |

c. Pemeliharaan Tanaman

1. Penyiangan dan Pendangiran.

Penyiangan dan pendangiran tanaman dilakukan 3 kali sampai areal tertutup tajuk. Penyiangan dan pendangiran tanaman dilakukan dengan cara menebas semua rumput dan gulma yang tumbuh pada tempat tanam selebar diameter 1 meter dengan parang / sabit. Tanah disekitar piringan digemburkan dan secara manual menggunakan alat semua gulma yang tumbuh. Gulma hasil penyiangan dapat dijadikan mulsa kecuali akar alang-alang. Sambil melakukan penyiangan dan pendangiran, dihitung dan dicatat berapa tanaman yang gagal tumbuh (mati, stagnan,



merana, rontok daun, layu, dan atau kekuningan;coklat) hal ini untuk mengetahui kebutuhan bibit yang diperlukan penyulaman.

2. Pemupukan.

Pemupukan anorganik dilakukan sebaiknya pada saat kondisi tanah masih lembab (tidak tergenang). Pemupukan tidak dilaksanakan pada saat tanah kering (musim kemarau) dan kondisi tanah sangat basah (musim hujan). Pemberian pupuk dilakukan dengan membuat koakan (dalam ± 10 cm, lebar ± 5 cm) pada lingkaran proyeksi tajuk. Disarankan ditutup mulsa (rumput hasil dari penyiangan) dengan ketebalan ± 10 cm. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali dengan dosis 30 gram/batang.

3. Pengendalian hama/penyakit.

Pengendalian hama/ penyakit, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit ini maka tanaman harus dibersihkan dan diamati secara periodik (minimal sekali dalam seminggu). Tanda-tanda dan gejala-gejala munculnya serangan atau meningkatnya populasi di lapangan perlu dideteksi dari awal, sehingga serangan dapat dicegah atau ditanggulangi. Untuk itu diharapkan agar pengelola dapat menyediakan insektisida/pestisida, diprioritaskan penggunaan insektisida/pestisida alami.



BAB V. RANCANGAN BIAYA

I. Pembuatan Tanaman Dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0)

Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan, seperti yang tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 5.1. Rancangan Anggaran Biaya Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan

| No. | Jenis Kegiatan | Standar per Ha | | Volume Kegiatan | | | Kebutuhan | | |
|-----------|--|--|------------|-----------------|--------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | | Satuan | Volume | (Rp/Sat) | Satuan | Volume | Satuan | Volume | Biaya (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Bahan - Bahan | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan patok arah larikan | Patok | 40 | 2,000 | Ha | 21 | Patok | 840 | 1,680,000 |
| 2 | Penyediaan papan nama | Paket | 1 | 550,000 | Ha | 21 | Paket | 1 | 550,000 |
| 3 | Penyediaan Gubuk Kerja | Paket | 1 | 4,000,000 | Ha | 21 | Paket | 1 | 4,000,000 |
| 4 | Pengadaan Pupuk Anorganik (@ 60gr/ batang = 24 Kg) dan Obat-obatan | Paket | 1 | 275,000 | Ha | 21 | Paket | 21 | 5,775,000 |
| | JUMLAH I | | | | | | | | 12,005,000 |
| II | Bibit (Termasuk sulaman 10%) | | | | | | | | |
| 1 | Bibit kayu-kayuan/ HHBK (Pinang) | Batang | 385 | 5,200 | Ha | 21 | Batang | 8,085 | 42,042,000 |
| 2 | Bibit Unggul (Petai, Nangka, Durian) | Batang | 55 | 17,500 | Ha | 21 | Batang | 1,155 | 20,212,500 |
| 3 | Bibit tanaman sela (Nenas) | Batang | 200 | 1,300 | Ha | 21 | Batang | 4,200 | 5,460,000 |
| | JUMLAH II | | 440 | | | | | 9,240 | 67,714,500 |
| | TOTAL I + II | | | | | | | | 79,719,500 |
| | TERBILANG | <i>Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah</i> | | | | | | | |



II. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1)

Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pemeliharaan Tahun-I, seperti yang tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 5.2. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun-I

| No. | Jenis Kegiatan | Standar per Ha | | Volume Kegiatan | | | Kebutuhan | | |
|-----------|---|----------------|-----------|---------------------|--------|--------|-----------|--------------|---|
| | | Satuan | Volume | (Rp/Sat) | Satuan | Volume | Satuan | Volume | Biaya (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Bahan - Bahan | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Pupuk Anorganik (@ 60gr/ batang = 24 Kg) | Paket | 1 | 215,000 | Ha | 21 | Paket | 21 | 4,515,000 |
| | JUMLAH I | | | | | | | | 4,515,000 |
| II | Bibit (Penyulaman 20%) | | | | | | | | |
| 1 | Bibit kayu-kayuan/ HHBK (Pinang) | Batang | 70 | 5,200 | Ha | 21 | Batang | 1,470 | 7,644,000 |
| 2 | Bibit Unggul (Petai, Nangka, Durian) | Batang | 10 | 17,500 | Ha | 21 | Batang | 210 | 3,675,000 |
| | JUMLAH II | | 80 | | | | | 1,680 | 11,319,000 |
| | | | | TOTAL I + II | | | | | 15,834,000 |
| | TERBILANG | | | | | | | | <i>Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah</i> |



III. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P2)

Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pemeliharaan Tahun-II, seperti yang tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 5.3. Rancangan Anggaran Biaya Pemeliharaan Tanaman Tahun-II

| No. | Jenis Kegiatan | Standar per Ha | | Volume Kegiatan | | | Kebutuhan | | |
|-----------|---|----------------|-----------|--|--------|--------|-----------|------------|------------------|
| | | Satuan | Volume | (Rp/Sat) | Satuan | Volume | Satuan | Volume | Biaya (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Bahan - Bahan | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Pupuk Anorganik (@ 60gr/batang = 24 Kg) | Paket | 1 | 200,000 | Ha | 21 | Paket | 21 | 4,200,000 |
| | JUMLAH I | | | | | | | | 4,200,000 |
| II | Bibit (Penyulaman 10%) | | | | | | | | |
| 1 | Bibit kayu-kayuan/ HHBK (Pinang) | Batang | 35 | 5,200 | Ha | 21 | Batang | 735 | 3,822,000 |
| 2 | Bibit Unggul (Petai, Nangka, Durian) | Batang | 5 | 17,500 | Ha | 21 | Batang | 105 | 1,837,500 |
| | JUMLAH II | | 40 | | | | | 840 | 5,659,500 |
| | TOTAL I + II | | | | | | | | 9,859,500 |
| | TERBILANG | | | <i>Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah</i> | | | | | |



IV. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, seperti yang tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 5.4. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

| No. | Kegiatan | Luas | Total Biaya (Rp) |
|------------|--|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembuatan Tanaman (P0) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2022 | 21 Ha | 79,719,500 |
| 2 | Pemeliharaan Tanaman Tahun-1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2023 | 21 Ha | 15,834,000 |
| 3 | Pemeliharaan Tanaman Tahun-2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2024 | 21 Ha | 9,859,500 |
| | JUMLAH | | 105,413,000 |



BAB VI. JADWAL PELAKSANAAN

I. Pembuatan Tanaman Dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (P0)

Jadwal pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan tahun berjalan untuk Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry, seperti yang tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 6.1. Jadwal Pelaksanaan Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan

| NO | KOMPONEN | BULAN (TAHUN 2022) | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Penanda tanaman Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) | | | | | | | | |
| B | Persiapan | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Bibit (Pengadaan/ Persemaian) | | | | | | | | |
| 2 | Pembersihan lahan dan pemasangan patok larikan | | | | | | | | |
| 3 | Pembuatan papan nama dan gubuk kerja | | | | | | | | |
| 4 | Penyediaan pupuk anorganik dan obat-obatan | | | | | | | | |
| C | Pelaksanaan Penanaman | | | | | | | | |
| 1 | Pengangkutan bibit, penanaman, | | | | | | | | |
| 2 | Pemupukan | | | | | | | | |
| D | Pemeliharaan | | | | | | | | |
| 1 | Penyulaman | | | | | | | | |
| E | Pengawasan | | | | | | | | |
| 1 | Pengawasan/ Mandor tanam : 1 Orang | | | | | | | | |
| 2 | Pengawasan/monitoring (triwulan) : Tim | | | | | | | | |
| 3 | Supervisi (Tahunan) : Tim | | | | | | | | |



II. Pemeliharaan Tanaman Tahun-I (P1)

Jadwal pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan tahun berjalan untuk Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry, seperti yang tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 6.2. Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tahun-I

| NO | KOMPONEN | BULAN (TAHUN 2023) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | Pemeliharaan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan bibit (Pengadaan/ Persemaian) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyiangan, pendangiran, pemeliharaan teknik konservasi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengangkutan bibit dan penyulaman | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Perlindungan tanaman | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pemupukan | | | | | | | | | | | | |
| B | Pengadaan Bahan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan pupuk anorganik | | | | | | | | | | | | |
| C | Pengawasan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengawasan/ Mandor tanam : 1 Orang | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengawasan/monitoring (triwulan) : Tim | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Supervisi (Tahunan) : Tim | | | | | | | | | | | | |



III. Pemeliharaan Tanaman Tahun-II (P2)

Jadwal pelaksanaan pembuatan tanaman dan pemeliharaan tahun berjalan untuk Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry, seperti yang tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 6.3. Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan Tahun-I

| NO | KOMPONEN | BULAN (TAHUN 2024) | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | Pemeliharaan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan bibit (Pengadaan/ Persemaian) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyiangan, pendangiran, pemeliharaan teknik konservasi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengangkutan bibit dan penyulaman | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Perlindungan tanaman | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pemupukan | | | | | | | | | | | | |
| B | Pengadaan Bahan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan pupuk anorganik | | | | | | | | | | | | |
| C | Pengawasan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengawasan/ Mandor tanam : 1 Orang | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengawasan/monitoring (triwulan) : Tim | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Supervisi (Tahunan) : Tim | | | | | | | | | | | | |



Lampiran




Lampiran 1. Peta Lokasi






Lampiran 2.
Gambar Papan Nama Kegiatan






*Lampiran 3.
Gambar Gubug Kerja*






Atap Seng




Lampiran 4.
POLA TANAM





KETERANGAN GAMBAR :




1. Tanaman buah unggul :
 - Ditanam dari batas lahan jarak 1 meter, agar tanaman tidak bersentuhan dengan tanaman dari lahan yang sepadan.
 - Menggunakan jarak tanam 5 meter x 5 meter dengan jumlah tanaman sebanyak 50 batang.
2. Tanaman Pinang :
 - Ditanam dari batas lahan jarak 1 meter, agar tanaman tidak bersentuhan dengan tanaman dari lahan yang sepadan.
 - Menggunakan jarak tanam 5 meter x 5 meter sebanyak 350 batang.
 - Setelah jumlah tanaman buah unggul mencukupi 50 batang maka penanaman dilanjutkan dengan jenis bibit pinang. Jika anggota kelompok ingin menambahkan tanaman pinang secara swadaya maka diperkenankan
3. Tanaman sela :
 - Ditanam dari batas lahan jarak 1 meter, agar tanaman tidak bersentuhan dengan tanaman dari lahan yang sepadan. Penanaman dimulai dari bagian tengah yaitu setelah baris ke-9 tanaman pokok.
 - Menggunakan jarak tanam 50 cm x 50 cm.
 - Jumlah tanaman perhektar sebanyak 200 batang. Jika anggota kelompok ingin menambahkan tanaman sela secara swadaya maka diperkenankan.



Lampiran 5.
Pembuatan Piringan Tanaman, Lubang Tanam dan
Penanaman Bibit





Pembuatan Lubang Tanaman (Lebar-Panjang-Dalam ± 30 cm) dan Cara Penanaman Bibit di Lapangan

Lampiran 5. Dokumentasi





